

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1 năm 2022)**

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 các Ban HĐND tỉnh đã thành lập các Đoàn giám sát tổ chức giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (*đợt 1 năm 2022*)<sup>1</sup>. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CÁC DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT (ĐỢT 1 NĂM 2022)**

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (*nguồn ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách tỉnh*) giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 28 dự án với tổng kinh phí là 6.098 tỷ đồng (*Trong đó: Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 02 dự án; lĩnh vực bảo vệ môi trường: 01 dự án; lĩnh vực giao thông: 13 dự án; lĩnh vực thể dục thể thao: 01 dự án; lĩnh vực cụm công nghiệp: 01 dự án; lĩnh vực giáo dục: 02 dự án; lĩnh vực y tế: 01 dự án; lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin: 02 dự án; lĩnh vực công nghệ thông tin: 01 dự án; lĩnh vực nông lâm nghiệp: 03 dự án; lĩnh vực xây dựng, cải tạo các công trình cơ quan tỉnh: 01 dự án*). Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát 17 dự án; Ban Văn hóa - Xã hội giám sát 06 dự án; Ban Dân tộc giám sát 03 dự án; Ban Pháp chế giám sát 02 dự án.

Đợt 1 năm 2022, các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát 20 công trình, dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2021 và 2022 (*chi tiết tại phụ lục kèm theo*).

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN**

##### **1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án**

Ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới.

Các chủ đầu tư đã khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thẩm định làm cơ sở để UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án đảm bảo đúng trình tự. Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công

<sup>1</sup> Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát từ ngày 28/4-05/5/2022; Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát từ ngày 17-20/5/2022; Ban Dân tộc giám sát gián tiếp qua báo cáo đến ngày 30/5/2022; Ban Pháp chế giám sát gián tiếp qua báo cáo.

văn số 3452/UBND-GTCNXD về việc chấp thuận tiến độ thực hiện dự án nhóm A, B sử dụng vốn NSTW trong nước. Tại thời điểm giám sát của các Ban, 18/20 dự án đã được UBND tỉnh quyết định đầu tư<sup>2</sup>; 02/20 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư<sup>3</sup>. Giám sát cho thấy, việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt dự án đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Quy trình thủ tục thực hiện đúng quy định tuy nhiên do có những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nên vẫn có 02 dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch chủ đầu tư đề ra, cụ thể như sau:

(1) Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nậm Cắt, thành phố Bắc Kạn: Dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt do dự án mới được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của HĐND tỉnh*). Tại thời điểm giám sát, dự án đang ở bước triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

(2) Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ: Quy trình thực hiện dự án phải qua nhiều bước, như: Phải lập nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 và tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình sân vận động và quảng trường trước khi thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tại thời điểm giám sát, đơn vị tư vấn đang tiến hành chỉnh sửa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo ý kiến của các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư đang hoàn thiện kế hoạch thi tuyển kiến trúc.

Ngoài ra, đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 270.321 triệu đồng, quy mô đầu tư của dự án là xây dựng, nâng cấp, cải tạo 39 trường học. Tuy nhiên theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (*chủ đầu tư*) nhu cầu về tổng mức đầu tư là 395.287 triệu đồng (*Báo cáo số 1144/BC-BQLDA, ngày 12/11/2021 về việc báo cáo thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh*). Chủ đầu tư đã đề nghị tập trung vốn cho 14 trường học có lộ trình đạt chuẩn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2023 và 14 trường học THPT, với dự kiến kinh phí đầu tư là 240.668 triệu đồng. Còn lại 11 trường học có lộ trình đạt chuẩn trong năm 2024 và 2025, mới chỉ bố trí tạm thời số vốn 5.027 triệu đồng. Chi phí dự phòng cho cả dự án là 24.600 triệu đồng. Như vậy, với tổng vốn đã được phê duyệt sẽ không đảm bảo để đầu tư 39 trường đạt chuẩn theo mục tiêu dự án đề ra. Một trong những nguyên nhân chủ

---

<sup>2</sup> Gồm: (1) Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bê; (2) Xây dựng Đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bê; (3) Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; (4) Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết); (5) Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bê; (6) Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông; (7) Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn; (8) Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; (9) Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; (10) Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025; (11) Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (12) Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; (13) Đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn; (14) Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở; (15) Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; (16) Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh; (17) Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bê; (18) Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bê

<sup>3</sup> Gồm: (1) Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nậm Cắt, thành phố Bắc Kạn; (2) Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

yếu dẫn đến thiếu vốn là trong quá trình khảo sát lập chủ trương đầu tư, các đơn vị chưa khảo sát, đánh giá đầy đủ nhu cầu đầu tư, nên sau khi tổ chức kiểm tra, khảo sát, rà soát và thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để đảm bảo các trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo mức độ 1<sup>4</sup> thì nhu cầu vốn vượt lên so với tổng vốn đã được duyệt.

## **2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình**

a) Tiến độ thực hiện:

- 03 dự án đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, đang trong giai đoạn thi công, xây dựng công trình gồm: Đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT 229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- 02 dự án đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu “Mua sắm và lắp đặt thiết bị” (Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn; Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở);

- 09 dự án đang trình cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (gồm: Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn; Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh; Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025; Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn);

- 04 dự án đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Dự án Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279; Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể; Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ).

UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức họp với các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình và có văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án<sup>5</sup>; 18 dự án nêu trên đều đang triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ các chủ đầu tư đã cam kết. Nhìn chung, việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà

---

<sup>4</sup> Theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

<sup>5</sup> Công văn số 4640/UBND-TH ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Công văn số 1658/UBND-TH ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân năm 2022.

thầu đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan; quy trình thủ tục thực hiện tuân thủ đúng quy định.

b) Khó khăn, vướng mắc

- Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025: Tại khâu thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án, Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ và thuê 03 đơn vị tư vấn thẩm định. Tuy nhiên, cả 03 đơn vị tư vấn đều từ chối thẩm định vì các tài sản cần thẩm định giá không có sẵn trên thị trường, có nhiều tài sản mang tính độc quyền, một số tài sản nhập khẩu, chưa có bán trên thị trường Việt Nam nên các công ty không đủ thông tin làm cơ sở thẩm định. Do đó, Hội đồng thẩm định thống nhất từ chối việc thẩm định giá và trả lại hồ sơ đề nghị thẩm định giá<sup>6</sup>.

Theo chủ đầu tư, vì đơn vị không có chuyên môn về giá, không được phân công nhiệm vụ thẩm định giá; đồng thời, trong dự toán của dự án không bố trí kinh phí để thực hiện thẩm định giá, vì vậy chủ đầu tư đang lúng túng trong vấn đề thẩm định giá hàng hóa, thiết bị và dịch vụ của dự án sau khi Sở Tài chính trả lại hồ sơ đề nghị thẩm định.

Sở Tài chính có văn bản về việc giải quyết đề nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Theo đó, Sở Tài chính tiếp tục đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nghiên cứu quy định tại Điều 26 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan để tổ chức thực hiện thẩm định giá hàng hóa, thiết bị, dịch vụ của dự án<sup>7</sup>. Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát, chủ đầu tư báo cáo chưa có giải pháp tháo gỡ về việc thẩm định giá thiết bị.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Công tác phối hợp của đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công với các nhà trường trong quá trình khảo sát chưa chặt chẽ, việc bố trí địa điểm một số hạng mục ở một số nhà trường chưa phù hợp do chưa có quy hoạch mặt bằng tổng xây dựng các trường học.

Một số trường học có diện tích đất rộng nhưng ở khu vực địa hình dốc, taluy âm, giáp suối, khó khăn trong bố trí mặt bằng và các hạng mục xây dựng. Hầu hết các phòng học được xây dựng trước đây theo tiêu chuẩn cũ, diện tích không đảm bảo đáp ứng so với tiêu chuẩn mới.

Việc theo dõi, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất hằng năm của các trường học

---

<sup>6</sup> Công văn số 925/STC-QLCS,G&TCDN ngày 20/5/2022 của Sở Tài chính về việc trả lại hồ sơ đề nghị thẩm định giá.

<sup>7</sup> Công văn số 1067/STC-QLCS,G&TCDN ngày 02/6/2022 của Sở Tài chính về việc giải quyết đề nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3409/UBND-TH.

chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, vì vậy khi thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản, chuẩn bị mặt bằng xây dựng ở các trường học còn lúng túng, không nắm rõ quy trình thực hiện.

Công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng các trường học chưa được các địa phương, nhà trường quan tâm. Qua giám sát cho thấy chưa có địa phương nào triển khai nội dung này, mặc dù tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo quan tâm quy hoạch xây dựng các phòng, khối phòng trong các nhà trường, đảm bảo phù hợp với diện tích, mặt bằng, quy mô phát triển trường lớp học để tránh tình trạng xây dựng, phá dỡ, cải tạo thiếu định hướng, không bám sát kế hoạch ngành giáo dục và đào tạo (*Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14/7/2021*).

- Đối với Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là các dự án sử dụng số lượng thiết bị, máy thi công lớn (*cho công tác đào đắp đất*), nhưng tại bước lập dự án xác định suất vốn đầu tư thấp, đồng thời do biến động giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây dẫn đến việc lập, và xác định dự toán xây dựng gặp khó khăn (*phải điều chỉnh thiết kế, dự toán nhiều lần để đảm bảo chi phí thực hiện*).

### **3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng**

Trong tổng số 20 công trình, dự án thuộc đối tượng giám sát, có 14 công trình, dự án phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Qua giám sát, 05 dự án đã xây dựng phương án giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định<sup>8</sup>, 01 dự án (*dự án Xây dựng đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể*) công tác GPMB được triển khai đồng thời với quá trình thi công xây dựng (*Riêng đoạn Km0+00 - Km37+00: Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường GPMB 19,9/37Km với tổng kinh phí là 71,301 tỷ đồng, tổng số hộ dân đã nhận tiền bồi thường là 460/464 hộ, đạt 99,1%. Các đoạn còn lại, Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh đã hoàn thành việc kiểm đếm, thống kê và đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để chi trả tiền cho các hộ dân*); các dự án còn lại đang thực hiện thống kê tài sản, vật kiến trúc, đất đai, cây cối hoa màu để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng<sup>9</sup>.

Nhìn chung, các chủ đầu tư đều chủ động, phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng song song với việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. Các dự án cũng chưa phát sinh vấn đề lớn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

---

<sup>8</sup> Gồm các dự án: (1) Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; (2) Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; (3) Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông; (4) Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn

<sup>9</sup> Riêng dự án xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 và dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã được Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2022 theo chế độ Mật.

tuy nhiên một số dự án vẫn gặp khó khăn vướng mắc, cụ thể:

a) Đối với dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể:

- Quy trình thực hiện đấu giá rừng tự nhiên trên diện tích đất do UBND xã quản lý gồm nhiều bước, mất nhiều thời gian.

- Tổng diện tích đất thống kê liên quan đến canh tác, trồng lúa phải thu hồi là 13,37 ha. Qua rà soát, có 4,32 ha không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2,46 ha có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện trạng sử dụng vào mục đích khác, không trồng lúa. Do đó, chủ đầu tư phải phối hợp với địa phương xác định lại nguồn gốc diện tích đất dự kiến thu hồi.

b) Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể:

Dự án phải thu hồi diện tích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất và đất ở lớn (14,2 ha để xây dựng; 5,6 ha để lấy đất đắp), phải lập phương án tái định cư trong khi đó việc xác định nguồn gốc đất thu hồi khó khăn.

#### **4. Việc thực hiện thi công, xây dựng công trình, dự án và mua sắm xây lắp trang thiết bị**

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

Giám sát cho thấy, 03 công trình, dự án đã tổ chức thi công, xây dựng, cụ thể:

- Đối với dự án xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể: Cơ bản các bước triển khai thực hiện dự án đang đảm bảo theo tiến độ chủ đầu tư cam kết. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc như:

+ Đoạn Km12-Km17+600 có địa hình khó khăn, tạm thời chưa có hướng tiếp cận nên chưa thể thi công;

+ Các vị trí đổ thải chưa đáp ứng nhu cầu tổng thể của dự án;

- 02 Dự án dự án xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 và dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã được Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 04/7/2022 (Mật).

b) Đối với các dự án mua sắm, lắp đặt trang, thiết bị:

Có 02 dự án đã tiến hành mua sắm, lắp đặt trang, thiết bị, gồm:

- Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn: Dự kiến dự án sẽ vận hành chạy thử trong tháng 7/2022.

Theo báo cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (*Chủ đầu tư*), sau thời điểm ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu nhận được thông báo của các hãng cung cấp thiết bị về việc ngừng cung cấp các model của một số hàng hóa do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và nhà thầu đề nghị thay đổi ký mã hiệu và

xuất xứ hàng hóa một số vật tư, thiết bị trong hợp đồng.

- Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở: Tại thời điểm giám sát, đơn vị nhà thầu đã hoàn thành thi công lắp đặt tại 04 huyện: Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn; 06 xã của huyện Chợ Đồn; thị trấn Đồng Tâm, xã Thanh Thịnh của huyện Chợ Mới (đã lắp đặt 420/687 bộ thu tín hiệu và loa truyền thanh thông minh đạt trên 61% khối lượng công việc). Đã thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao thiết bị lắp đặt đài truyền thanh xã tại 04 huyện: Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, 6 xã của huyện Chợ Đồn và đang triển khai thi công, lắp đặt tại các huyện còn lại.

Tuy nhiên, giám sát thực tế tại một số địa phương cho thấy, hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT vẫn còn một số bất cập sau khi đưa vào vận hành, chạy thử: Một số cụm loa mất kết nối không rõ nguyên nhân, chương trình phát thanh tắt trước thời gian hẹn cài đặt, một số cán bộ phụ trách đài truyền thanh còn hạn chế trong việc vận hành hệ thống.

Trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn, hiện nay có Đài Truyền thanh Thành phố đang hoạt động do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố trực tiếp quản lý, vận hành, phạm vi phủ sóng 04 phường trung tâm Thành phố (Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai) và đang thực hiện phát sóng, tiếp sóng hàng ngày. Do đó, sau khi được Dự án đầu tư Hệ thống truyền thanh cơ sở của 04 phường này sẽ khó hoạt động và phát huy hiệu quả.

## **5. Tiến độ giải ngân của các dự án**

### **a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng**

Qua giám sát, nhìn chung tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021 của các dự án đầu tư xây dựng đạt tỷ lệ khá (khoảng 80% đến 100% kế hoạch vốn được giao), chủ yếu là giải ngân vốn cho công tác tư vấn, giám sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường...; số kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 không lớn. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2022 của các dự án thấp (khoảng 1%-3% kế hoạch vốn được giao), một số dự án vẫn chưa giải ngân do các dự án nêu trên mới đang ở bước chuẩn bị đầu tư, chưa đến giai đoạn thi công, xây lắp nên chưa có khối lượng để giải ngân.

*(Chi tiết theo biểu đính kèm)*

Sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các dự án sẽ tiến hành bước thi công, xây dựng vì vậy các chủ đầu tư đã chủ động đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, giám sát cho thấy, dự án Xây dựng Đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể có mức bố trí kinh phí tạm ứng cho nhà thầu thi công tương đối lớn (khoảng 750,8 tỷ đồng), có 3/12 gói thầu được bố trí kinh phí tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng thông thường. Nguyên nhân do áp lực giải ngân lớn và nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

### **b) Đối với các dự án mua sắm, lắp đặt trang, thiết bị**

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2021:

+ Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn giao năm 2021: 23 tỷ đồng, giải ngân: 815.542.000 đồng (đạt 3,5% so với kế hoạch). Số còn lại đề nghị kéo dài sang năm 2022 (22.184.458.000 đồng).

+ Dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở: Tổng nguồn vốn giao năm 2021: 6.405.000.000 đồng, giải ngân: 759.000.000 đồng (đạt 11 % so với kế hoạch), số còn lại chuyển nguồn sang năm 2022.

+ Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025: Tổng số vốn năm 2021 cấp: 302.000.000 đồng, giải ngân: 302.000.000 đồng (đạt 100% kế hoạch năm).

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2022

+ Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn giao năm 2022: 20.000.000.000 đồng; giải ngân (tại thời điểm 07/6/2022): 9.789.804.000 đồng (đạt 48,9% so với kế hoạch).

+ Dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở: Tổng nguồn vốn giao năm 2022: 12.600.000.000 đồng, giải ngân (tại thời điểm 07/6/2022): 5.874.000.000 đồng (đạt 47% so với kế hoạch)

+ Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025: Tổng số vốn năm 2022 cấp 30.000.000.000 đồng, giải ngân (tại thời điểm 07/6/2022): 0 đồng.

Nhìn chung, công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn, Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở thấp; số kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2022 lớn; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2022 của các dự án đạt tỷ lệ khá, riêng dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 chưa thực hiện giải ngân được nguồn vốn được giao năm 2022. Nguyên nhân: Công tác thẩm định giá, nghiệm thu, bàn giao thiết bị vận hành, chạy thử của một số dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin còn gặp khó khăn, vướng mắc như đã nêu ở trên.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Nhìn chung, công tác thực hiện dự án từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; lựa chọn nhà thầu đến quá trình triển khai thi công đã được chủ đầu tư, các cơ quan chức năng phối hợp cơ bản đồng bộ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc phân bổ vốn được giao tập trung ngay từ đầu năm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư công, quản lý về đầu tư xây dựng và thanh toán vốn đầu tư các dự án được thực hiện



đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và các sở, ban, ngành địa phương liên quan đã được đẩy mạnh.

## **2. Khó khăn, tồn tại**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các dự án còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như:

- Một số dự án khởi công năm 2022 nhưng đến nay chưa có quyết định đầu tư dự án;

- Công tác phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, xác định giá đất của một số dự án chưa đảm bảo tiến độ thực hiện so với kế hoạch của chủ đầu tư đề ra;

- Công tác kiểm kê, xác định diện tích đất, nguồn gốc đất; đấu giá rừng tự nhiên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đơn giá đền bù GPMB theo quy định hiện nay thấp hơn so với giá thực tế tại ngoài thị trường nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Vị trí đổ thải theo thiết kế chưa đáp ứng được nhu cầu của dự án.

- Công tác thẩm định giá, cung cấp thiết bị, vận hành, chạy thử của một số dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin còn gặp khó khăn.

- Một số dự án nhu cầu về tổng mức đầu tư vượt so với chủ trương đầu tư đã được duyệt.

- Công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng và việc theo dõi, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất hằng năm của các trường học chưa được quan tâm.

## **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với UBND tỉnh**

- Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công có năng lực, đảm bảo điều kiện theo quy định; nâng cao chất lượng khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; xác định và phê duyệt giá đất. Nâng cao công tác phối, kết hợp giữa các sở, ngành, địa phương với chủ đầu tư trong việc triển khai, thực hiện dự án.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án, có giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ. Đặc biệt là:

+ Đối với Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể: Cần xác định vị trí bãi đỗ thải cụ thể, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất giá rừng tự nhiên trên đất. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công các gói thầu đã được tạm ứng vốn, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tạm ứng cao hơn mức tạm ứng thông thường, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán để giảm tỷ lệ vốn tạm ứng.

+ Đối với Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn: Chỉ đạo giải quyết tháo gỡ vướng mắc về mã hiệu và xuất xứ hàng hóa một số vật tư, thiết bị.

+ Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư phối hợp, sớm hoàn thành công tác thẩm định giá hàng hóa, thiết bị, dịch vụ của dự án; đôn đốc tiến độ triển khai Dự án.

+ Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo thực hiện dự án trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tiếp tục quan tâm vận động các nguồn vốn để đạt mục tiêu của Dự án; thực hiện tốt việc quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng các trường học để tránh tình trạng xây dựng, phá dỡ, cải tạo thiếu định hướng, không bám sát kế hoạch ngành giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục báo cáo Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương để chấp thuận giao cho tỉnh Bắc Kạn thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể đoạn nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

- Tiếp tục rà soát các công trình, dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khởi công năm 2022 nhưng chưa được bố trí vốn và có nhu cầu bổ sung thêm vốn để có phương án điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án cần bổ sung vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và Kết luận số 59-KL/TU ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

## **2. Đối với các Chủ đầu tư**

### **a) Kiến nghị chung**

- Nâng cao công tác phối kết hợp giữa các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công, các huyện, thành phố trong việc triển khai, thực hiện dự án, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng bằng. Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; rà soát và điều chỉnh quy hoạch liên quan (nếu có).

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất phương án hỗ trợ những hộ bị thu hồi đất và ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án đồng thời

tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc đền bù, GPMB. Chủ động giải quyết những vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác bảo vệ môi trường, đổ đất đá thải đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động theo quy định.

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ đề ra, đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch phê duyệt.

b) Kiến nghị cụ thể:

- *Đối với UBND thành phố Bắc Kạn:* Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với 02 dự án: Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn; Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công có năng lực, đảm bảo điều kiện theo quy định.

- *Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:* Tổng hợp khó khăn vướng mắc đối với một số mặt hàng, thiết bị của dự án báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ.

- *Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:*

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đài truyền thanh cơ sở sau khi lắp đặt hoàn thiện tại các địa phương, phối hợp với đơn vị nhà thầu khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả sau đầu tư.

+ Thống nhất với UBND thành phố Bắc Kạn trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố; xem xét hướng dẫn tích hợp Đài truyền thanh thành phố và hệ thống truyền thanh 4 phường trung tâm thành phố để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

- *Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh:* Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh về những vướng mắc, khó khăn và phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm định giá hàng hóa, thiết bị của Dự án.

- *Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:*

+ Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, địa phương trong quá trình khảo sát thiết kế bản vẽ thi công để thống nhất bố trí mặt bằng tổng thể nhà trường phù hợp hiện trạng thực tế và phù hợp định hướng xây dựng trường trong giai đoạn.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, hạn chế thấp nhất những tác động ảnh hưởng đến công tác dạy học của nhà trường.

+ Tiếp tục tập trung triển khai dự án đảm bảo tiến độ đã cam kết, trong kế

hoạch vốn được phân bổ và tổng mức đầu tư được phê duyệt, không được phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- *Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh:*

+ Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

+ Về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung tuyến đường lâm nghiệp: Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án đảm bảo tính khả thi cao tránh các vướng mắc về mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

+ Trong công tác lập dự toán do biến động giá: Đề nghị chủ đầu tư chủ động lựa chọn danh mục đầu tư các tuyến đường có suất vốn đầu tư hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và cơ quan thẩm định ngay từ bước thiết kế để lập dự toán đảm bảo trong tổng mức đầu tư của dự án.

- *Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh:* Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đã được tạm ứng vốn, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tạm ứng cao hơn mức tạm ứng thông thường, thực hiện đúng tiến độ đã đăng kí, nghiệm thu ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán để giảm tỷ lệ tạm ứng. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có giải pháp xác định vị trí bãi đỗ thải.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1 năm 2022) của các Ban HĐND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Trịnh Tiến Dũng**

**DANH MỤC 20 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT CỦA CÁC BAN HỖND TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-HỖND ngày /7/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HỖND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	TÊN DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	Dự án nhóm	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
					Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể	Sở Xây dựng	81.000	B	81.000			2022-2025
2	Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể	Sở Giao thông Vận tải (cũ)/Ban QLDA ĐTXD CTGT (mới)	439.000	B	439.000			2021-2024
3	Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể		185.000	B	185.000			
4	Xây dựng Đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể		2.837.809	A	2.560.000	277.809		2020-2025
5	Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	UBND huyện Ngân Sơn	110.000	B	95.000		15.000	2022-2025
6	Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)		30.000	C		27.000	3.000	2022-2024
7	Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể	UBND huyện Ba Bể	172.000	B	90.000		82.000	2022-2025
8	Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông	UBND huyện Bạch Thông	123.800	B	76.000		47.800	
9	Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn	UBND Thành phố Bắc Kạn	87.000	B	72.000		15.000	2021-2024

10	Đường vào Hồ chứa nước Nậm Cát, thành phố Bắc Kạn		226.000	B	90.000		136.000	2022-2025
11	Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ		180.000	B	120.000		60.000	
12	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh	BQLDAĐTXD tỉnh	270.321	B	270.321			2022-2025
13	Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn	Đài PT-TH Bắc Kạn	48.000	B	48.000			2021-2023
14	Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	Sở Thông tin và Truyền thông	23.747	C		23.747		2021-2022
15	Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	45.800	B	45.800			2021-2023
16	Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025	Sở NN&PTNT (cũ)/BQLDA	200.000	B	200.000			2021-2025
17	Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh	ĐTXD công trình NN&PTNT (mới)	60.000	B	60.000			2022-2025
18	Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn	Chi cục Kiểm lâm (cũ)/ BQLDA ĐTXD công trình NN&PTNT (mới)	60.800	B	60.800			2022-2025
19	Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	Bộ CHQS tỉnh	125.000	B	125.000			2021-2025
20	Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021		28.500	C		28.500		2021-2022