

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát tình hình thực hiện một số công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 16/4/2024 về khảo sát tình hình thực hiện một số công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện một số công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư (*Ban QLDA ĐTXD tỉnh*), cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; dự án đầu tư xây dựng Chợ xã Hiệp Lực (*huyện Ngân Sơn*); công trình: Chợ xã Bằng Thành; Trường Tiểu học Công Bằng; Chợ xã Công Bằng; Trường PTDT nội trú Pác Nặm (*huyện Pác Nặm*); công trình Trường Nội trú Chợ Đồn (*huyện Chợ Đồn*); Trường PTDT nội trú Na Rì; Trường TH&THCS Lạng San; Trường TH&THCS Kim Hỷ (*huyện Na Rì*) và làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát như sau:

1. Công tác triển khai, thực hiện các công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh do Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư

Ban QLDA ĐTXD tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện 07 dự án, gồm: (1) Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022; (2) Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023-2025; (3) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024-2025; (4) Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn; (5) Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022; (6) Đổi mới hoạt động,

củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023-2025; (7) Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án, Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã chủ động triển khai các thủ tục đầu tư dự án đảm bảo đúng quy trình theo quy định.

2. Tiến độ thực hiện các dự án

Qua khảo sát cho thấy tiến độ thực hiện các dự án như sau:

a) Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 (*Chợ xã Bằng Thành, Chợ xã Thuần Mang, Chợ xã Công Bằng, Chợ xã Hiệp Lực*):

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/10/2022, với tổng mức đầu tư là 10.370 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 9.852 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương là 518 triệu đồng*), thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023. Qua khảo sát cho thấy, dự án thực hiện đảm bảo tiến độ, hiện nay Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 04 chợ, gồm: Chợ xã Bằng Thành, Chợ xã Thuần Mang, Chợ xã Công Bằng, Chợ xã Hiệp Lực. Tính đến ngày 22/4/2024 đã giải ngân được 9.864 triệu đồng, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán.

b) Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023-2025 (*Xây mới chợ Quang Phong, Huyện Na Rì; Xây mới chợ Tinh, Huyện Chợ Mới*):

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 22/5/2023, với tổng mức đầu tư là 8.072 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 7.668 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 404 triệu đồng*), thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025. Qua khảo sát cho thấy, dự án thực hiện đảm bảo tiến độ, hiện nay các chợ đã thi công xong đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng. Quỹ kế vốn đã bố trí 7.314/8.072 triệu đồng, số vốn còn thiếu 758 triệu đồng, tính đến ngày 22/4/2024 đã giải ngân 6.319 triệu đồng.

c) Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024-2025 (*Xây mới chợ Xuân Lạc, Chợ Yên Phong huyện Chợ Đồn; Chợ xã Chu Hương huyện Ba Bể, chợ xã Vũ Muộn huyện Bạch Thông*):

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, UBND tỉnh chưa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Qua khảo sát cho thấy: Chợ xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông đã xác định được vị trí đầu tư, tuy nhiên chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng chợ; chợ xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn và chợ xã Chu Hương, huyện Ba Bể đang xảy ra tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất để xây dựng nhà cửa trên đất chợ do UBND xã quản lý.

d) Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn (*gồm 04 trạm y tế xã Côn Minh, Văn Lang, Kim Hỷ, Sỹ Bình*):

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, với tổng mức đầu tư là 3.209 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 3.056 triệu đồng; đối ứng ngân sách địa phương 153 triệu đồng*), thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025. Qua khảo sát cho thấy: Theo hợp đồng, thời gian khởi công - hoàn thành 04 trạm y tế từ 08/01/2024 - 08/7/2024. Quỹ kế vốn đã được bố trí là 7.314/8.072 triệu đồng, tính đến ngày 22/4/2024, đã giải ngân 1.725 triệu đồng. Hiện nay, các nhà thầu đang tổ chức thi công xây dựng công trình, dự án thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định.

đ) Dự án Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 21/10/2022, với tổng mức đầu tư 52.171 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 49.667 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 2.504 triệu đồng*), thời gian thực hiện dự án năm 2022-2025. Quỹ kế vốn đã bố trí 41.000/52.171 triệu đồng, số vốn còn thiếu là 11.171 triệu đồng. Tính đến ngày 22/4/2024 đã giải ngân 41.000 triệu đồng. Việc thực hiện dự án còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Có 02 công trình tiến độ thi công so với thời gian hoàn thành theo hợp đồng còn chậm, gồm: Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kim Hỷ (*tiến độ thi công đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng*), Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lạng San (*tiến độ thi công đạt khoảng 47% giá trị hợp đồng*), trong khi thời gian thực hiện hợp đồng 02 công trình này từ ngày 13/9/2023 và kết thúc đến 13/6/2024. Bên cạnh đó, quá trình thi công 02 công trình nêu trên chưa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn (*chưa có biển cảnh báo, rào chắn...*). Công trình Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kim Hỷ thiết kế xây dựng nhà 03 tầng, có số phòng học lớn nhưng không thiết kế khu nhà vệ sinh dùng chung trong khối nhà, gây bất tiện cho học sinh khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Trường PTDT nội trú Chợ Đồn: Hiện đã thi công xong phòng học bộ môn nhưng trong thiết kế chưa có hệ thống điện, hệ thống lan can bảo vệ an toàn.

- Trường PTDT nội trú Bắc Kạn: Hiện đang thi công hoàn thiện nhà lớp học bộ môn. Tuy nhiên, trong khuôn viên của nhà trường có cột điện ở rất gần hạng mục nhà ký túc xá học sinh và ở giữa khu vực dự kiến xây dựng khu sân chơi, bãi tập của nhà trường gây mất an toàn trong quá trình hoạt động của nhà trường (*không đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật điện lực*); hạng mục hàng rào: Phần diện tích phía sau nhà đa năng và sau nhà ký túc xá hiện chưa có tường rào bảo vệ, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý học sinh và đảm bảo an toàn của nhà trường.

- Công trình nhà học bộ môn Trường PTDTNT Na Rì quy mô xây dựng 2 tầng, nhiều phòng học nhưng không thiết kế xây dựng nhà vệ sinh là chưa phù hợp và bất tiện trong quá trình sử dụng.

e) Dự án Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023-2025 (17 trường học¹):

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, với tổng mức đầu tư 106.029 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 101.000 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương là 5.029 triệu đồng*), thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2025. Quỹ kế vốn đã bố trí 70.461/106.029 triệu đồng, số vốn còn thiếu là 35.568 triệu đồng, tính đến ngày 22/4/2024 đã giải ngân 4.100 triệu đồng. Qua khảo sát cho thấy: Hiện nay Trường PTDT bán trú THCS Bành Trạch, trường PTDT bán trú THCS Cổ Linh đã phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở. Trường PTDT bán trú TH Trung Hòa đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường tiểu học Bộc Bô, Trường PTDT nội trú Ba Bể: Đang trình thẩm định thiết kế. Các trường còn lại đang triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở và trình thẩm định. Qua khảo sát cho thấy dự án đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo từng tháng, quý đề ra.

¹ Gồm: (1) Trường PTDT bán trú THCS Bằng Thành, huyện Pác Nặm; (2) Trường PTDT bán trú THCS Xuân La, huyện Pác Nặm; (3) Trường PTDT bán trú THCS Cổ Linh, huyện Pác Nặm; (4) Trường Tiểu học Bộc Bô, huyện Pác Nặm; (5) Trường Tiểu học Nghiên Loan 1, huyện Pác Nặm; (6) Trường PTDT bán trú THCS Văn Vũ, huyện Na Rì; (7) Trường PTDT bán trú THCS Đồng Xá, huyện Na Rì; (8) Trường PTDT nội trú Chợ Mới, huyện Chợ Mới; (9) Trường PTDT bán trú Tiểu học Yên Cư, huyện Chợ Mới; (10) Trường PTDT bán trú THCS Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; (11) Trường PTDT bán trú THCS Thuần Mang, huyện Ngân Sơn; (12) Trường PTDT bán trú THCS Cốc Đán, huyện Ngân Sơn; (13) Trường PTDT bán trú Tiểu học Trung Hòa, huyện Ngân Sơn; (14) Trường PTDT bán trú THCS Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn; (15) Trường THCS và THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn; (16) Trường PTDT nội trú Ba Bể, huyện Ba Bể; (17) Trường PTDT bán trú THCS Bành Trạch, huyện Ba Bể;

g) Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định sau:

- Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn thuộc Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - Chương trình mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn thuộc Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em - Chương trình mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

- Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tổng mức đầu tư của dự án là 137.969 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 là 62.969 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 59.970 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 2.999 triệu đồng*). Thời gian thực hiện dự án: Các hạng mục công trình phê duyệt Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 có thời gian thực hiện năm 2022-2025; các hạng mục còn lại thực hiện năm 2023-2025. Luỹ kế vốn đã bố trí 50.462/62.969 triệu đồng, số vốn còn thiếu là 12.507 triệu đồng, tính đến ngày 22/4/2024 đã giải ngân 31.979 triệu đồng.

Hiện nay, dự án đang thi công 03 gói thầu, gồm:

- Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (*hạng mục: San nền, tiêu thủy; kè đá, rãnh thoát nước; trạm biến áp 320 kVA*) thời gian thi công từ 30/6/2023 đến 30/6/2024.

- Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục số 2: Nhà hành chính khoa dược - VTYT - TBYT và hạng mục số 16: Nhà để máy phát dự phòng (*thời gian thi công từ 05/12/2023 đến 05/12/2024*).

- Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hạng mục số 03: Nhà điều trị nội trú (*thời gian thi công từ 05/12/2023 đến 05/12/2024*).

Hiện nay, gói thầu số 17 và gói thầu số 18 đang tạm dừng thi công và chậm so với tiến độ do vướng mắc trong việc xin cấp phép nổ mìn phá đá trong phạm vi xây dựng của gói thầu số 08. Hiện nay, gói thầu số 08 đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng.

(Tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo Phụ lục đính kèm)

3. Kiến nghị

Qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh một số nội dung sau:

a) Chỉ đạo các nhà thầu thi công có biện pháp rào chắn, cảnh báo học sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công các công trình theo quy định, nhất là việc thi công xây dựng các công trình trong khuôn viên các trường đang có học sinh học tập.

b) Đối với Dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung xây dựng hạng mục nhà vệ sinh cho các nhà học bộ môn có quy mô từ 2-3 tầng, để thuận lợi trong quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung:

+ Hệ thống điện, lan can bảo vệ, xen hoa cửa sổ nhà thư viện của Trường PTDTNT Chợ Đồn để đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng.

+ Di chuyển cột điện vị trí cột điện để đảm bảo an toàn cho việc học tập và sinh hoạt nội trú của các em học sinh và bổ sung hạng mục kê đá sau nhà đa năng *(do vị trí này giáp với ruộng của các hộ dân, cần phải bổ sung kê đá mới xây dựng được hàng rào)* và hạng mục hàng rào sau nhà ký túc xá đối với Trường PTDT nội trú Bắc Kạn.

c) Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024-2025 *(Xây mới chợ Xuân Lạc, Chợ Yên Phong huyện Chợ Đồn; Chợ xã Chu Hương huyện Ba Bể, chợ xã Vũ Muộn huyện Bạch Thông)*:

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện Ba Bể, Bạch Thông để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị mặt bằng dự án để sớm triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

d) Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với sở, ngành liên

quan khẩn trương giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đang thực hiện của dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện một số công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND (b/c);
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- UBND các huyện: Ngân Sơn, Chợ Đồn, Pác Nặm, Na Rì;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Văn Vĩnh