

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày

tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Giám sát việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 02 năm 2023)**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế giám sát việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Ban Pháp chế giám sát gián tiếp thông qua xem xét bằng văn bản của Công an tỉnh (*Chủ đầu tư dự án*) về việc triển khai dự án từ thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HĐND ngày 10/3/2023 đến nay, kết quả như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN**

Dự án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 thuộc dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng 33 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn/08 huyện, thành phố; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Sau khi được UBND phê duyệt thiết kế xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công an tỉnh sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng 16 trụ sở Công an xã, thị trấn (*hiện Sở Xây dựng đang thẩm định*); đối với 17 trụ sở còn lại Công an tỉnh sẽ tiếp tục trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự kiến triển khai xây dựng trong quý I năm 2024.

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN**

##### **1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án**

Ngay sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư Công an tỉnh đã lập dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai các gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

##### **2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng**

Ngày 23/10/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn có Tờ trình số 4715/TTr-CAT-PH10 về việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (*Lần 1*), dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025 (*16/33 địa điểm xây dựng*), hiện nay Sở Xây dựng đang thẩm định theo quy định.

##### **3. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng**

Ngày 21/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 235/TB-UBND ngày 21/8/2023 về kết luận của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch

UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về việc chuẩn bị các điều kiện xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó giao cho UBND các huyện, thành phố: “*Chủ trì trong công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư, san gạt tạo mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng 33 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn từ nguồn ngân sách tỉnh*”.

Hiện nay, có 02/16 trụ sở đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 11/16 trụ sở không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và không phải đầu tư san gạt mặt bằng (*mặt bằng có sẵn*), 03/16 trụ sở không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã thực hiện san gạt. Tiến độ đảm bảo theo yêu cầu tại Công văn số 7034/UBND-GTCNXD ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh.

#### **4. Tiến độ giải ngân Dự án**

Dự án có tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng, năm 2023, kế hoạch vốn được cấp cho Dự án là 24,32 tỷ đồng, hiện nay mới giải ngân được 542.001.757 đồng (*đạt 2,22% kế hoạch*) cho các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

#### **5. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án:**

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác thẩm định và UBND các huyện, thành phố rà soát địa điểm xây dựng, việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ**

Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Công an tỉnh:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án và giải ngân vốn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu VT, HS.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hương**