

Số: 359 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND ngày 22/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

**1. Về nội dung:** “Đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những nội dung thay đổi so với kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2751/QĐ-BTNMT ngày 25/9/2023 (thay đổi về tổng diện tích đất diện tích rừng tự nhiên chiếm dụng...); chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục đầu tư khác theo quy định”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục đầu tư khác theo quy định.

**2. Về nội dung:** “Để cung cấp thêm thông tin cho đại biểu xem xét, quyết định, đề nghị UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao của dự án đến thời điểm hiện nay”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình:

- Về tiến độ thực hiện: Dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 21/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế theo hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên trong quá trình thực hiện do nắn chỉnh cục bộ đoạn tuyến những đoạn có địa hình khó khăn nhất (từ Km7 -:- Km13+700) để tuyến bám địa hình tự nhiên, giảm khối lượng đào đắp, hạn chế diện tích chiếm dụng; dẫn đến một số thông số cơ bản của công trình có thay đổi so với bước thiết kế cơ sở (trong đó chiều dài tuyến tăng 0,6 km so với chủ trương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt). Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 06/5/2024, chủ đầu tư đã có Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các đoạn tuyến Km0+00 ÷ Km 7+00, Km 13+700 ÷ Cuối tuyến (*những đoạn không có thay đổi về hướng tuyến*) với giá trị trình thẩm định: 63.273.262.000 đồng. Hiện nay cơ quan chuyên môn đang tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định.

- Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến nay:

+ Vốn năm 2023: Vốn ngân sách trung ương giao 9,0 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 9,0 tỷ đồng (đạt 100% vốn được giao).

+ Vốn năm 2024: Ngân sách trung ương giao 50 tỷ đồng, đã giải ngân 0 đồng; ngân sách địa phương 1,0 tỷ đồng, đã giải ngân 753 triệu (đạt 75% vốn được giao).

Sau khi dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành xong các thủ tục đầu tư theo quy định, phấn đấu khởi công và giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm 2024.

**3. Các nội dung khác:** Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND huyện Chợ Đồn;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TN&MT;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Hồng, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Tuyên**