

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 1 năm 2023)

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023 các Ban HĐND tỉnh đã thành lập các Đoàn giám sát tổ chức giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (đợt 1 năm 2023). Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các dự án đầu tư công nhóm A, B; ban hành các văn bản chấp thuận tiến độ, đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công (nhóm A, B) trên địa bàn tỉnh¹. Ngoài ra, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Các chủ đầu tư đã khẩn trương tổ chức triển khai các bước thực hiện dự án đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự theo quy định; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về đấu thầu. Tại thời điểm giám sát 07/25 dự án chưa tiến hành thi công, xây lắp gồm: Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; sân Vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; xây dựng đường giao thông Nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể; xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc huyện Chợ Đồn; nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Tiến độ thực hiện các dự án

Nhìn chung, công tác thực hiện dự án từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; lựa

¹ Các Công văn số: 1692/UBND-GTCNXD ngày 23/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công (nhóm A, B) trên địa bàn tỉnh; 2294/UBND-TH ngày 17/4/2023 về việc chấp thuận tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; 3452/UBND-GTCNXD ngày 07/6/2023 về việc chấp thuận tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án nhóm A, B trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh năm 2023)

chọn nhà thầu đến quá trình triển khai thi công đã được chủ đầu tư, các cơ quan chức năng phối hợp đồng bộ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư công, quản lý về đầu tư xây dựng được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và các sở, ban, ngành địa phương liên quan đã được đẩy mạnh.

Tại thời điểm giám sát có 14/25 dự án đảm bảo tiến độ được duyệt; có 11/25 dự án còn chậm tiến độ so với kế hoạch, trong đó: 2/11 dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án; 2/11 dự án đang trong giai đoạn lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.

(Kết quả thực hiện chi tiết theo biểu đính kèm)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

a) Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án²: Đối với 02 dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 02 dự án đang trình điều chỉnh dự án gồm: Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn; dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn: Giám sát cho thấy, công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường trình tự thực hiện mất nhiều thời gian. Hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện, bổ sung lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến phản biện của Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn chậm. Qua giám sát, dự án phải thực hiện các trình tự theo quy định của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, do đó cần thực hiện việc thành lập cụm công nghiệp và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi lập, phê duyệt dự án dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện nay, chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Ngoài ra, đối với dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong quá trình thực hiện, phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường. Hiện nay, chủ

² Từ năm 2021 đến nay, có tổng cộng 09/27 dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể; dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự án đường vào hồ Nặm Cát, thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn; dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn; dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để thực hiện khối lượng các tuyến đường còn lại (ngày 05/6/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung); hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo).

- Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra; đồng thời, trong thời gian thực hiện dự án, các Bộ, ngành trung ương đã ban hành một số quy định, hướng dẫn mới liên quan đến dự án. Do đó, dự án phải điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi để phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

b) Trong công tác lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 02 dự án chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, gồm: Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể.

Giám sát cho thấy: Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể mất nhiều thời gian ở khâu thiết kế, thi công do dự án phải thiết kế phù hợp, kết nối với dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể;

Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ: Công tác thi tuyển kiến trúc còn mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Sân nền (dự kiến sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán hạng mục Sân nền trong tháng 7/2023).

c) Về công tác giải phóng mặt bằng và công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục liên quan: Nhìn chung, các dự án đều có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục liên quan:

- Các dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng gồm: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án đường nội thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; dự án xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm.

Các dự án này chủ yếu vướng mắc do người dân chưa đồng thuận theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của chủ đầu tư; nhiều hộ dân bị thu

hồi hết đất canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa, ngô, rau màu... không có nghề nghiệp thay thế dẫn đến công tác vận động gặp nhiều khó khăn; còn có trường hợp hộ gia đình xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trái với mục đích sử dụng đất (*các công trình xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch*), thời điểm xây dựng chính quyền địa phương không phát hiện và không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, làm ảnh hưởng tiến độ GPMB và thực hiện dự án; ngoài ra, do liên quan đến phong tục tập quán, yếu tố tâm linh nên việc di dời các ngôi mộ trong phạm vi thực hiện của một số dự án còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khâu thẩm định giá đất của thực hiện chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án³.

- Dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể hạng mục kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang gặp một số vướng mắc:

+ Về nguồn vốn thực hiện công tác GPMB: Do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định chủ trương đầu tư nên dự án không thể bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Tuyên Quang để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 9, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

+ Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án: Do dự án đi qua 02 tỉnh và phải lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Tuy nhiên, dự án do 01 tỉnh làm cơ quan chủ quản, quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh trong khi đó quy định tại Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa có quy định cụ thể về việc lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án nên gây lúng túng cho địa phương trong quá trình thực hiện.

+ Về chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng: Đoạn tuyến từ Km0-Km37 của dự án đã được thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, rừng thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Do bổ sung đoạn thêm đoạn tuyến từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang vào dự án ban đầu nên tổng diện tích đất trồng lúa, diện tích đất rừng phòng hộ của dự án sẽ vượt thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sẽ không còn hiện trạng đoạn tuyến Km0-Km37 và không có căn cứ để lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn mất nhiều thời gian để thực hiện do dự án phải thực hiện chuyển mục đích

³Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Dự án đường nội thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

sử dụng rừng tự nhiên và diện tích lớn thẩm quyền thẩm định đánh giá báo cáo tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là Thủ tướng Chính phủ.

d) Về giai đoạn thi công, xây lắp: Cơ bản 18/25 dự án trong giai đoạn tổ chức thi công, xây lắp thuận lợi, tuy nhiên giám sát cho thấy:

- Dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang có hiện tượng người dân dọc tuyến đường mới thi công tự ý thực hiện đào nền, xây dựng các công trình dọc tuyến đường đang thi công làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công cũng như công tác kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao và khai thác sử dụng khi công trình hoàn thành.

- Dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (*thôn Liên Kết*) do UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư chỉ có khoảng 1,5 km đường mở mới, đã san gạt cơ bản tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm; tại thời điểm giám sát, đơn vị thi công không có máy móc tại hiện trường.

- Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì trong quá trình thi công phần nền đường ở một số đoạn có sự sai khác về địa chất so với hồ sơ thiết kế được duyệt và một số hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt không phù hợp với thực tế hiện trường; một số đoạn do ảnh hưởng của mưa lũ nên làm sạt lở và nguy cơ sạt lở khối lượng lớn đoạn tuyến từ Km2+059 -:- Km2+159 làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Dự án Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông chưa được Khu Quản lý đường bộ I thuộc Cục đường bộ Việt Nam cấp phép đấu nối quốc lộ 3.

- Một số nhà trạm kiểm lâm thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (*Quang Phong, Lũng Siên, Chu Hương, Quang Thuận*).

- Quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đường lâm nghiệp tỉnh còn có nhiều phản ánh của cử tri⁴ như:

+ Xã Sơn Thành, huyện Na Rì được thực hiện 04 tuyến đường lâm nghiệp tại 04 thôn (*Thôn Pục, Hợp Thành, Phiêng Côn và Nà Pàn*) thuộc dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, các tuyến đường đã thi công từ cuối năm 2022 nhưng đến nay chưa hoàn thành, đang bỏ dở, đất, đá tràn xuống nương, ruộng, bãi của dân làm ảnh hưởng đến việc đi lại, canh tác và dẫn nước phục vụ sản xuất của nhân dân có tuyến đường đi qua.

+ Tuyến đường lâm nghiệp tại thôn Nà Dụ, xã Bành Trạch đã thi công

⁴ Các ý kiến cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 30/6/2023 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X.

xong. Tuy nhiên, đoạn đường từ đường bê tông đến đầu tuyến đường lâm nghiệp (dài khoảng 200m và chỉ rộng khoảng 2m) chưa được đầu tư mở rộng, xe tải không đi vào được, do đó dự án chưa phát huy được hiệu quả.

+ Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, đồng thời cung cấp hồ sơ thiết kế các tuyến đường cho địa phương biết để thuận lợi trong quá trình giám sát.

- Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị: Theo báo cáo của Chủ đầu tư và qua giám sát cho thấy, trong quá trình thực hiện quản lý, thi công thực tế còn có một số bất cập so với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng (*Cần bổ sung khối lượng mái che (khu giếng trời), khối lượng sơn trong và ngoài nhà (trừ các bức tường xây mới đã được tính khối lượng sơn, trát), chống thấm mái đối với hạng mục Cải tạo, sửa chữa chuyển đổi Khu nhà B).*

- Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Qua giám sát thực tế tại một số trường⁵ cho thấy, để đảm bảo kịp thời gian đánh giá công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023 theo Kế hoạch⁶ thì các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đáp ứng tiêu chí về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua giám sát cũng cho thấy trong quá trình thi công các trường học cần thiết điều chỉnh kỹ thuật một số hạng mục nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đối với các hạng mục được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh, chủ đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc trong thiết kế phương án về PCCC theo các quy định hiện hành.

- Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở: Tại thời điểm giám sát, chủ đầu tư đang trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt quyết toán công trình dự án hoàn thành⁷. Tuy nhiên, giám sát cho thấy hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là công nghệ mới, sử dụng phần mềm để khai thác vận hành nên có xảy ra các sự cố lỗi về kỹ thuật, nhân lực của đơn vị thi công đôi lúc chưa đảm bảo để xử lý, do đó còn chậm trong việc khắc phục, xử lý lỗi; một số thôn tín hiệu sóng 3G yếu, không ổn định nên tại một số vị trí cụm loa còn hiện tượng đôi lúc mất kết nối, không hoạt động; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở chưa đảm bảo trong việc duy trì hoạt động của Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT vì ngoài chi trả tiền điện, bảo dưỡng, bảo trì, hàng tháng các xã phải chi trả tiền cước thuê bao SIM data cho các cụm thu truyền thanh tại các thôn (600.000 đồng/01 cụm/năm; đối với kinh phí hỗ trợ hoạt động cho cấp xã:

⁵ Mầm non Phương Viên, Mầm non Bằng Lăng, TH và THCS Lương Bằng; Mầm non Yên Hân, Tiểu học Yên Hân (huyện Chợ Mới), Mầm non Dương Quang (thành phố Bắc Kạn).

⁶ Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

⁷ Tổng mức đầu tư dự án: 23.747.000.000 đồng; Tổng kinh phí đã được cấp: 23.747.000.000 đồng; Tổng kinh phí đề nghị quyết toán dự án hoàn thành: 20.997.468.000 đồng; Số kinh phí còn dư sau đề nghị quyết toán dự án: 2.749.532.000 đồng; Tổng kinh phí đã giải ngân: 16.876.137.585 đồng; Tổng công nợ: 4.121.330.615 đồng.

xã có có dưới 10 thôn: 15 triệu đồng/năm, xã có có từ 10 thôn trở lên: 18 triệu đồng/năm)⁸; năng lực quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của một số cán bộ truyền thanh cấp xã còn hạn chế; một số lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của đài truyền thanh xã.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 4% số thôn (51 thôn, bản) chưa có sóng 3G/4G và một số thôn chưa có điện lưới nên chưa thể bố trí các cụm loa đến các thôn này.

2. Tiến độ giải ngân của các dự án

2.1. Kết quả thực hiện: Theo biểu số 02 đính kèm.

2.2. Đánh giá chung về tiến độ giải ngân của các dự án:

Qua giám sát, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2022) của các dự án đạt 100%; kế hoạch vốn giao năm 2022 tỷ lệ giải ngân tương đối tốt (khoảng 70% đến 100% kế hoạch vốn được giao) đảm bảo đúng tiến độ; đối với kế hoạch vốn giao năm 2023, cơ bản tỷ lệ giải ngân của các dự án đều thấp (khoảng 3%-10% kế hoạch vốn được giao), tuy nhiên các dự án cơ bản đang hoặc chuẩn bị thực hiện thực hiện thi công, xây lắp trong năm 2023 nên dự kiến sẽ có khối lượng để giải ngân trong 6 tháng cuối năm.

Giám sát của các Ban cho thấy kinh phí tạm ứng cho các dự án còn lớn tuy nhiên không có đơn vị nào tạm ứng vượt mức theo quy định, vì vậy các chủ đầu tư cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp giai đoạn cuối năm để kịp thời hoàn ứng theo quy định và giải ngân đạt tiến độ kế hoạch. Giai đoạn đầu năm 2023, các nhà thầu phải tập trung thực hiện hoàn ứng giá trị đã ứng năm 2022 nên chưa có nhiều khối lượng để thanh toán kế hoạch vốn năm 2023.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

a) Tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư của các dự án:

- Đối với chủ đầu tư của 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công có năng lực, đảm bảo điều kiện theo quy định; nâng cao chất lượng khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp bất khả kháng).

⁸ Theo quy định tại Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn: Đối với sự nghiệp phát thanh truyền hình, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cấp xã: Xã có Đài Truyền thanh cơ sở có dưới 10 thôn, tổ dân phố: 15 triệu đồng/xã/năm; xã có Đài Truyền thanh cơ sở có từ 10 thôn, tổ dân phố trở lên: 18 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với chủ đầu tư 02 dự án: Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với nguồn vốn được giao, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ các khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để thi công đảm bảo tiến độ tổng thể đã đề ra. Đẩy mạnh, nâng cao công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đối với các dự án chậm tiến độ giải ngân sẽ điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các dự án đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao công tác phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

c) Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trong và ngoài phạm vi dự án để đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

d) Báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án: Đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn kết nối giữa tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang và việc đấu nối vào quốc lộ 3 của Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và có phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trong thời gian dài.

2. Đối với các chủ đầu tư

- Đề nghị Sở Công Thương, UBND huyện Chợ Đồn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

- Đề nghị Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đảm bảo phù hợp với nguồn vốn được giao.

- Đề nghị UBND Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng của các dự án: Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành

phố Bắc Kạn; xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

- Đề nghị các chủ đầu tư: Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các nhà thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định các vị trí đổ đất, đá thừa.

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các dự án đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đối với Ban Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, cung cấp các hồ sơ thiết kế các tuyến đường lâm nghiệp, các tuyến đường thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm cho UBND xã nơi có dự án để thuận lợi trong quá trình giám sát đầu tư cộng đồng. Tích cực phối hợp với địa phương giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các dự án theo đúng quy định (*nếu kiến nghị cử tri là xác đáng*).

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn (*đợt 2*).

- Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn và tháo gỡ khó khăn trong sử dụng hệ thống truyền thanh cơ sở để phát huy hiệu quả đầu tư.

- UBND thành phố Bắc Kạn: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trường mầm non Dương Quang, góp phần hoàn thành mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm soát chất lượng, khối lượng công trình; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng của các dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn; dự án Xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

- Đối với Ban QLDAĐTXD tỉnh:

+ Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình, đáp ứng mục tiêu hoàn thành xây dựng trường học đạt chuẩn năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các trường học còn lại để đảm bảo kịp thời cho kế hoạch xây dựng trường chuẩn năm 2024.

+ Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị: Rà soát lại và báo cáo những bất cập trong thực hiện dự án với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

3. Đối với UBND các huyện thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, các vị trí đồ đất, đá thừa để phục vụ thi công dự án, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện để không phát sinh khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Theo dõi, kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh thuộc các dự án triển khai trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý đất đai, công trình xây dựng trong và ngoài phạm vi các công trình, dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện (*đặc biệt dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang*) trên địa bàn huyện, thành phố, đảm bảo hành lang an toàn giao thông dọc các tuyến đường giao thông. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm để đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (*đợt 1 năm 2023*)./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- TT HĐND; UBND các huyện và thành phố;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT, HS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Minh Hải

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

STT	Các dự án	Chủ đầu tư,	Tiến độ hiện tại	Đánh giá tiến độ
1	Dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể		Đang tổ chức thi công xây lắp.	
2	Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	Đang tổ chức thi công xây lắp, tuy nhiên UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh	Đáp ứng theo kế hoạch.
3	Dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang		Đang tiến hành thi công đoạn thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể; đoạn kết nối sang Na Hang Tuyên Quang đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, giải phóng mặt bằng	
4	Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể	Sở Xây dựng	Hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và chờ cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và bàn giao đất cho Dự án.	Chậm so với kế hoạch
5	Dự án Xây dựng	Sở Công	- Hiện nay, chủ đầu tư đang trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và	Chậm so

	hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	thương	đang phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (<i>đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện quản lý dự án</i>), UBND huyện Chợ Đồn, UBND huyện Na Rì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng	với kế hoạch
6	Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông	UBND huyện Bạch Thông	Đang trong giai đoạn thi công	Cơ bản đáp ứng theo kế hoạch
7	Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể	UBND huyện Ba Bể	Đang trong giai đoạn thi công. Đã giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích của dự án.	Cơ bản đáp ứng theo kế hoạch
8	Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm	UBND huyện Pác Nặm	Dự án bắt đầu triển khai thi công	Chậm so với kế hoạch
9	Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	UBND huyện Ngân Sơn	Dự án đang chờ cấp có thẩm quyền giao đất để có mặt bằng thi công	Chậm so với kế hoạch
10	Dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (<i>thôn Liên Kết</i>).		Đang trong giai đoạn thi công	Cơ bản đáp ứng theo kế hoạch
11	Dự án đường kết	UBND	Đang trong giai đoạn thi công	Cơ bản đáp

	nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn	thành phố Bắc Kạn		ứng theo kế hoạch
12	Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn		Đang thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và giải phóng mặt bằng	Chậm so với kế hoạch
13	Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ		Hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB.	Chậm so với kế hoạch
14	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn	UBND huyện Chợ Đồn	Chủ đầu tư đang hoàn thiện, bổ sung lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến phản biện của Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.	Chậm so với kế hoạch
15	Dự án Đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn	UBND huyện Chợ Mới	Hiện nay đã triển khai thi công xây dựng một phần của dự án	Chậm so với kế hoạch
16	Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì.	UBND huyện Na Rì	Đang trong giai đoạn thi công	Đáp ứng theo kế hoạch
17	Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư	Đang trong giai đoạn thi công	Chậm so với kế

	Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025	xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		hoạch
18	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn		Đang trong giai đoạn thi công	Đáp ứng theo kế hoạch
19	Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn		Đang trong giai đoạn thi công	Đáp ứng theo kế hoạch
20	Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn	Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn	Đang triển khai thi công, xây lắp	Đáp ứng theo kế hoạch
21	Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	Sở Thông tin và Truyền thông	Đã thi công, xây lắp xong, đang trình phê duyệt quyết toán, hoàn thành	Đáp ứng theo kế hoạch
22	Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	Đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện đang trình phê duyệt lại dự án	Chậm so với kế hoạch

	từ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025			
23	Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Đang triển khai thi công, xây dựng	Cơ bản đáp ứng theo kế hoạch
24	Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị		Đang triển khai thi công, xây dựng	Đáp ứng theo kế hoạch
25	Dự án Trường mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	UBND Thành phố Bắc Kạn	Đang triển khai thi công, xây dựng	Chậm so với kế hoạch

Biểu số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày /7/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
(1)	(2)	(10)	(3)	(11)	(4)	(5)	(12)	(6)	(13)	(7)=(1)-(4)	(8)=(2)-(5)	(14)=(10)-(12)	(9)=(3)-(6)	(15)=(11-13)			
1	Dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể	439.000	5.033	198.019	0	178.730	0	4.399	198.019	0	22.170	0	634	0	0	156.560	0
2	Dự án	185.000	3.092	38.000	0	120.188	0	2.085	38.000	0	1.847	0	1.007	0	0	118.34	

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	
	xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bè															1	
3	Dự án đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bè kết nối sang Na Hang,	2.837.809	797.120	965.930	4.618	487.000	621.104	742.951	344.826	4.618	59.697	5.841	54.170	621.104	0	427.303	615.263

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	Tuyên Quang																
4	Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực hồ Ba Bể	81.000	2.678	3.200	0	35.000	1.605,168	1.101,298	1.594,832	0	350	0	1.576,702	1.605,168	0	34.650	1.605,168
5	Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ	225.000	0	0	0	1.770	0	0	0	0	557	0	0	0	0	1.213	0

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn																
6	Dự án Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông	123.800	2.560	53.528	2.008	24.300	0	552	53.528	2.008	15.215	0	2.008	0	0	9.085	0
7	Dự án hạ tầng	172.000	3.868	104.867,823	2.190,681	36.126,5	5.393,468	1.677,319	86.742,532	2.190,681	4397.532	5.393,468	2.190,681	18.125,291	0	31.728,968	0

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bê																
8	Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm	110.000	973	37.000	224,343	24.000	0	748,657	37.000	224,343	1.660,8	0	224,343	0	0	22.339,2	0
9	Dự án xây dựng đường	30.000	595	26.000	74,246	47.000	3.000	520,754	8.939	74,246	24.540	0	74,246	17.061	0	17.460	3.000

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn																
10	Dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết).	110.000	493	10.294		8.406	296	493	9.998		192	0	0	296		8.214	296
11	Dự án đường kết nối vào	87.000	1.946	36.000	399	16.000	0	1.547	36.000	399	11.685		399	0	0	4.315	0

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	Phiêng My, thành phố Bắc Kạn																
12	Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn	226.000	700	500	0	27.000	0	700	500	0	2.872	0	0	0	0	24.528	0
13	Dự án Xây dựng sân vận động	180.000	550	500	50	43.200	0	500	500	50	0	0	50	0	0	43.200	0

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	tỉnh và các hạng mục phụ trợ																
14	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn	146.000	4.123	0	4.123	0	0	0	0	0	0	0	4.123	0	4.123	0	0
15	Dự án Đường nội thị thị trấn Đổng	106.300	1.036	48.000	143	8.000	0	893	47.870	143	0	0	143	130	0	8.000	0

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn																
16	Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì.	90.000	705	44.725	262,4	13.200	0	442,6	44.725	262,4	4.748,137	0	262,4	0	0	8.451,863	0
17	Đường lâm nghiệp p. tỉnh Bắc Kạn	200.000	13.883	97.000	0	35.000	0	11.809	97.000	0	721	0	2.074	0	0	34.279	0

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	giai đoạn 2021 – 2025																
18	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa	60.000	2.250	35.000	0	13.000	0	698	35.000	0	8.304	0	1.552	0	0	4.696	0

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	bàn tỉnh Bắc Kạn.																
19	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn	60.800	400	40.000	12	10.000	0	388	40.012	12	3.969	0	0	0	0	6.031	0
20	Dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất	48.000	23.000	14.317	22.184,458	10.682	5.745,763	815,542	8.571,236	22.184,458	232	0	22.184,458	5.745,763	0	10.682	5.745,763

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	chương trình truyền hình Bắc Kạn																
21	Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	23.750	6.405	12.600	5.646	4.742	2.269	6.405	12.600	5.646	4.742		-	2.269	-	4.601	2.269
22	Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng	45.800	302	10.000	0	35.498	10.000	302	0	0	0	0	0	10.000	0	35.498	10.000

STT	Tên dự án	TMDT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025																
23	Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên	350.321	5.580	75.000	4.326	125.000	0	1.254	75.000	4.326	24.185	0	4.326	0	0	100.815	0

STT	Tên dự án	TMĐT	Số đã giao					Số đã giải ngân					Số vốn chưa giải ngân				
			Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2021	Năm 2022		Năm 2023	
				Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023		Kế hoạch vốn giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Kế hoạch vốn giao năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023
	địa bàn tỉnh																
24	Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị	37.000	831	8.000	0	28.169	0	831	8.000	0	9.631	0	0	0	0	18.538	0
25	Dự án Trường mầm non Dương	24.175	291	8.550	31	6.243	0	291	8.550	31	332	0	0	0	0	5.911	0

