

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **8285/UBND-TH**

Bắc Kạn, ngày **05** tháng 12 năm 2021

V/v báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các kỳ họp HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 29/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 61/TB-HĐND về việc Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 (mở rộng), trong đó Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp thường lệ cuối năm. Sau khi giao các cơ quan chuyên môn rà soát, UBND tỉnh báo cáo như sau:

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của 28 dự án với tổng mức đầu tư là 6.074 tỷ đồng. Cụ thể tình hình triển khai, thực hiện các dự án như sau:

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án, tổng mức đầu tư là 169 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư 05 dự án với tổng mức đầu tư là 139 tỷ đồng (trong đó, 01 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng); còn 01 dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư (dự án Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực – QL279 (thôn Liên Kết)).

(Chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo biểu số 01)

2. Nguồn vốn Ngân sách trung ương

Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án, tổng mức đầu tư là 5.929 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư 05 dự án với tổng mức đầu tư là 2.996 tỷ đồng; 17 dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư và 01 dự án chưa phê duyệt điều chỉnh dự án (dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang).

(Chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo biểu số 02)

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tử:

- Như trên (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH (Mai Anh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bình

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

(Kèm theo Văn bản số 8235 /UBND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định chủ trương đầu tư			Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch vốn đã bố trí qua các năm		Tình hình triển khai, thực hiện	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Năm 2021	Dự kiến bố trí năm 2022			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: nguồn vốn tỉnh		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: nguồn vốn tỉnh						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TỔNG CỘNG					169.205	157.145		139.202	130.142	136.030	25.118	54.100			
I Quốc phòng															
1	Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021	2021	2022	40/NQ-HĐND ngày 4/11/2020	28.500	28.500	97/QĐ-UBND ngày 07/4/2021	28.500	28.500	22.500	17.000	5.500	Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; đang lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	
II Y tế, dân số và gia đình															
2	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị	2021	2023	56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020	37.000	37.000	2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	37.000	37.000	37.000	831	21.000	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
III Phát thanh, truyền hình															
3	Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	2021	2022	66/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	23.750	23.750	1645/QĐ-UBND ngày 6/9/2021	23.747	23.747	23.750	6.405	12.600	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án	Sở Thông tin và Truyền thông	
IV Giao thông															
4	Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)	2022	2024	50/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	30.000	27.000				27.000	493		Dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định thống nhất báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án	UBND huyện Ngân Sơn	
V Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước															
5	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn	2021	2023		25.780	25.780	2172/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	25.780	25.780	25.780	389	15.000	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
VI Xổ số kiến thiết															
6	Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	2021	2023	65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	24.175	15.115	2173/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	24.175	15.115				Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	UBND thành phố Bắc Kạn	

Biểu số 2
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

(Kèm theo Văn bản số **8235** /UBND-TH ngày **05** tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt quyết định đầu tư				Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 (đã bao gồm phương án đang trình TTCP điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đã bố trí qua các năm		Tình hình triển khai, thực hiện	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Năm 2021	Dự kiến bố trí năm 2022			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ				218.830	5215.921		2.995.409	2.717.800	5.192.921	851.431	1.665.164			
I	Quốc phòng														
1	Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	2021	2025	Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/11/2020	125.000	125.000	156/QĐ-UBND ngày 19/5/2021	125.000	125.000	125.000	76.973	10.000	Dự án đã triển khai thực hiện ký kết hợp đồng của tất cả các gói thầu xây lắp, tư vấn. Hiện tại, đang triển khai thi công đúng tiến độ được phê duyệt	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	
II	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp														
2	Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh	2022	2025	Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	270.321	270.321				270.321	5.580	75.000	Chủ đầu tư đã xin ý kiến báo cáo nghiên cứu khả thi theo các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. Hiện nay, chủ đầu tư tổng hợp, chỉnh sửa và trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến tháng 1/2022 sẽ lựa chọn xong nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
III	Phát thanh, truyền hình, thông tấn														
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn	2021	2022	Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	48.000	48.000	1627/QĐ-UBND ngày 1/9/2021	48.000	48.000	48.000	23.000	20.000	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế và dự toán chi tiết (bước 2); đã lựa chọn xong các đơn vị tư vấn; phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm thiết bị	Đài Phát thanh - Truyền hình	
IV	Thể dục, thể thao														
4	Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ	2022	2025	Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	180.000	120.000				120.000			Theo quy định của Luật Xây dựng, dự án phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 để làm cơ sở lập dự án. Đến nay, chủ đầu tư đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch; hiện nay đơn vị tư vấn đang lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500, dự kiến hoàn thành trong quý II/2022	UBND thành phố Bắc Kạn	
V	Bảo vệ môi trường														

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 (đã bao gồm phương án đang trình TTCP điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đã bố trí qua các năm		Tình hình triển khai, thực hiện	Chủ đầu tư	Ghi chú	
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Năm 2021	Dự kiến bố trí năm 2022				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)							Trong đó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể	2022	2025	Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	81.000	81.000				81.000	2.678	22.000	Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định hướng dẫn, dự án phải được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (do sử dụng đất của Vườn quốc gia) và phải được Bộ TNMT thẩm định. Chủ đầu tư đã lựa chọn xong các đơn vị tư vấn lập dự án và đánh giá tác động môi trường.	Sở Xây dựng	
VI Nông nghiệp															
6	Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn	2022	2025	Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	60.800	60.800				60.800	400	40.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	Chi cục kiểm lâm	
7	Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh	2022	2025	Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	60.000	60.000				60.000	2.250		Dự án đang trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
8	Đường lâm nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025	2021	2025	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020	200.000	200.000				200.000	13.883	90.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
VII Giao thông															
9	Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	2021	2025	38/NQ-HĐND ngày 07/12/2019; 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; 44/NQ-HĐND ngày 13/7/2021	2.837.809	2.560.000	1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020	2.337.809	2.060.000	2.737.000	702.494	930.930	Chủ đầu tư đã ký hợp đồng 06 gói thầu xây lắp; Các gói thầu xây lắp còn lại (6 gói) đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu. Công tác giải phóng mặt bằng; đo vẽ bản đồ; rà phá bom mìn, vật nổ; chuyển mục đích sử dụng rừng; Đã thống kê, kiểm đếm đạt 20,6/39km	Sở Giao thông vận tải	
10	Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn	2022	2025	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	146.000	126.000				126.000	4.123	34.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	UBND huyện Chợ Đồn	
11	Đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn	2022	2025	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	106.300	81.000				81.000	1.036	23.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	UBND huyện Chợ Mới	
12	Đầu tư xây dựng Hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm	2022	2025	Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	110.000	85.000				85.000	973	25.000	Dự án đã thẩm định xong báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	UBND huyện Pác Nặm	
13	Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	2022	2025	Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	110.000	95.000				95.000	595	28.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	UBND huyện Ngân Sơn	

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 (đã bao gồm phương án đang trình TTCP điều chỉnh)	Kế hoạch vốn đã bố trí qua các năm		Tình hình triển khai, thực hiện	Chủ đầu tư	Ghi chú	
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Năm 2021	Dự kiến bố trí năm 2022				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)							Trong đó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Đường nội thị phía Tây thị trấn Yên Lạc, huyện Na Ri	2022	2025	Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	90.000	81.000				81.000	705	24.000	Dự án đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	UBND huyện Na Ri	
15	Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn	2021	2024	Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	87.000	72.000				72.000	1.946	36.000	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	UBND thành phố Bắc Kạn	
16	Đường nội thị thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông	2022	2025	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	123.800	76.000				76.000	2.500	20.000	Dự án đã thẩm định xong báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	UBND huyện Bạch Thông	
17	Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể	2022	2025	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	172.000	90.000				90.000	3.868	23.000	Dự án đã thẩm định xong báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	UBND huyện Ba Bể	
18	Đường vào Hồ chứa nước Nậm Cát, thành phố Bắc Kạn	2022	2025	Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	226.000	90.000				90.000			Đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch; hiện nay đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ 1:500	UBND thành phố Bắc Kạn	
VIII	Khu công nghiệp và khu kinh tế														
19	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	2022	2025	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	225.000	225.000				225.000			UBND tỉnh đã phê duyệt thành lập các cụm công nghiệp: Vàng Mươi, huyện Na Ri; Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ 1:500	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn	
IX	Du lịch														
20	Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể	2021	2024	Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04/11/2020; số 45/NQ-HĐND ngày 13/7/2021	439.000	439.000	1982/QĐ-UBND ngày 20/10/2021	439.000	439.000	439.000	5.033	234.236	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	Sở Giao thông vận tải	
21	Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể	2021	2024	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04/11/2020; số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2021	185.000	185.000				185.000	3.092		Hiện nay, Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang phối hợp chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định	Sở Giao thông vận tải	
X	Công nghệ thông tin														
22	Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025	2021	2023	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	45.800	45.800	2308/QĐ-UBND ngày 29/11/2021	45.800	45.800	45.800	302	30.000	Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế chi tiết và dự toán	Trung tâm CNTT&TT	