

Số: /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết
về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất
Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày 30/11/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Về nội dung: “Đối với điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đề nghị làm rõ việc chuyển thời gian thực hiện sang năm 2022 - 2024 có ảnh hưởng đến thực tế triển khai dự án hay không, từ đó đề xuất thời gian thực hiện dự án cho phù hợp”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình:

1.1. Lý do và căn cứ đề xuất điều chỉnh, bổ sung:

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, tuy nhiên đến tháng 11/2021 dự án mới chính thức được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân 831 triệu đồng (vốn chuẩn bị đầu tư) trong năm 2021 (đạt 100% kế hoạch vốn giao).

Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014, quy định như sau:

“a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Khảo sát xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án”.

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối

lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác;

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.”

Đối chiếu với các quy định trên, thì trình tự thực hiện đầu tư xây dựng được tính từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án đã sắp hết thời gian thực hiện theo thời gian, tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trong khi phải triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để hoàn thiện dự án. Do đó, để đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục, cũng như các hạng mục đầu tư và hoàn thành dự án đảm bảo mục tiêu đề ra thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết. Đồng thời, việc bố trí vốn thực hiện dự án, vốn chuẩn bị đầu tư dự án là phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

1.2. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án như sau:

Thời gian thực hiện dự án tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020	Thời gian đề nghị điều chỉnh
Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024 (năm 2021 thực hiện chuẩn bị đầu tư)

(Có dự thảo Nghị quyết đã chỉnh sửa gửi kèm)

2. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, Y tế;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, M. Anh, Huân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng