

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO 03 TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN,
TỈNH BẮC KẠN

NĂM 2023

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BC-SXD

Bắc Kạn, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

I. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2);

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

Văn bản số 7443 /UBND-GTCNXD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

Văn bản số 7443/UBND-GTCNXD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Sở Xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Dự án đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023.

1. Tên dự án: đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

2. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo tốt về cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc và nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

3. Quy mô đầu tư

3.1. Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khối nội nhi - ngoại sản - hồi sức cấp cứu (*nhà N6*); khối nhà khám bệnh đa khoa - Xquang - xét nghiệm (*nhà N7*); nhà Khoa lây (*nhà N13*); nhà thường trực (*N2*); nhà kế hoạch hóa gia đình (*nhà N8*); nhà giải phẫu bệnh lý và tang lễ (*nhà N15*); khu bổ trợ + kho xưởng (*nhà N10*) và các hạng mục phụ trợ (*sân đường, cổng tường rào, nhà để xe, hệ thống xử lý nước thải*).

- Nâng cấp:

+ Xây dựng bổ sung khu nhà điều hành, tổng diện tích sàn khoảng 640m²;

+ Xây bổ sung hệ thống hành lang cầu, khu nhà vệ sinh Khối nội nhi - ngoại sản - hồi sức cấp cứu (*nhà N6*);

+ Bổ sung khu vệ sinh chung cho các tầng Khối nhà khám bệnh đa khoa - Xquang - xét nghiệm (*nhà N7*);

+ Nâng cấp, cải tạo chuyên đổi công năng Nhà hành chính (*nhà N4*) thành khu điều trị nội trú (*khám bệnh và cận lâm sàng*);

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị.

3.2. Trung tâm Y tế huyện Ba Bể

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Nhà điều trị (*nhà A*); nhà hành chính (*nhà B*); nhà truyền nhiễm - kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (*nhà C*); nhà giặt là (*nhà D*); nhà đại thể (*nhà E*).

- Xây dựng mới:

+ Khu nhà điều trị nội trú (*Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc và khu phòng mổ*), tổng diện tích sàn khoảng 700m², nhà cấp III;

+ Hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị;

+ Hệ thống xử lý chất thải y tế (*rắn và lỏng*): Xây dựng hạ tầng + thiết bị.

3.3. Trung tâm Y tế huyện Na Rì

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khối nhà khám bệnh (*nhà A*); nhà điều trị (*nhà B*); nhà đại thể (*nhà G*); nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng khu phơi đồ (*nhà F*). (*Trừ các nội dung đã được đầu tư tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*).

- Xây dựng mới:

+ Khu nhà điều trị nội trú (*Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS*): Tổng diện tích sàn khoảng 600m², nhà cấp III;

+ Nhà Y tế dự phòng và Dân số: Tổng diện tích sàn khoảng 500m², nhà cấp III;

+ Nhà kho: Tổng diện tích sàn khoảng 150m², nhà cấp IV;

+ Hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị;

+ Hệ thống xử lý chất thải y tế (*rắn và lỏng*): Xây dựng hạ tầng + thiết bị;

+ Giếng khoan.

4. Dự án nhóm: Nhóm B

5. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

6. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

7. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

8. Địa điểm thực hiện dự án:

- Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

- Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

- Trung tâm Y tế huyện Na Rì: Thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

9. Tổng mức đầu tư dự án: 82.349.000.000 đồng (*Tám mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng*).

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội về lĩnh vực y tế.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

12. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo.

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư, các điều kiện để thực hiện điều chỉnh, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư sau điều chỉnh:

1.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và lý do điều chỉnh:

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đã tổ chức thực hiện các thủ tục lập, thẩm định;

dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 480/QĐ-UBND và giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 481/QĐ-UBND Ngày 24/3/2023. Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 thời gian tối thiểu để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng sau thiết kế là 30 ngày. Sau khi ký kết hợp đồng đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát địa chất và lập hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở tối thiểu khoảng 45 ngày. Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở quy định tại nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 là 30 ngày làm việc, thẩm duyệt PCCC là 20 ngày. Ngoài ra, trong quá trình thẩm duyệt về PCCC yêu cầu phải bổ sung hồ sơ thiết kế công trình cũ đã được thẩm duyệt về thiết kế PCCCC, tuy nhiên các công trình thi công đưa vào sử dụng đã lâu hồ sơ lưu trữ các công trình cũ không được đầy đủ, mất nhiều thời gian để tìm lại ở các kho lưu trữ của nhiều cơ quan liên quan. Nhiều hạng mục công trình hiện trạng không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành do đó phải thiết kế nhiều giải pháp khắc phục bổ sung, dẫn đến thời gian thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC công trình bị kéo dài. Sau khi thẩm định thời gian phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tối thiểu mất 07 ngày. Sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thời gian tối thiểu là 20 - 30 ngày. Như vậy thời gian tối thiểu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án là khoảng 152-162 ngày.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay dự án đang tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng 03/03 công trình là Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn và Trung tâm y tế huyện Na Rì theo kế hoạch tiến độ được phê duyệt (*Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn thi công đạt khoảng 25% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết; Trung tâm y tế huyện Na Rì thi công đạt khoảng 15% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết; Công trình Trung tâm y tế huyện Ba Bể mới khởi công xây dựng ngày 31/10/2023*). Phần thiết bị y tế Chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện thẩm định giá thiết bị. Số vốn đã giải ngân 21.498/50.349 triệu đồng, đạt 42.69%. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 đạt khoảng: 50.349 triệu đồng.

Mặt khác các trung tâm y tế vẫn phải duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình vì vậy đơn vị sử dụng chỉ có thể bố trí được mặt bằng cho đơn vị thi công theo 1/2 tầng nhà của từng khối nhà hoặc theo từng phần của các khối nhà, sau khi cải tạo, sửa chữa xong mới bàn giao tiếp 1/2 tầng nhà cho đơn vị thi công, trong khi đó khối lượng cải tạo sửa chữa, xây mới gồm nhiều hạng mục. Do đó việc tổ chức thi công rất khó khăn không thể cùng lúc thi công đồng thời toàn bộ các hạng mục công việc của dự án dẫn đến kéo dài thời gian thi công các hạng mục công trình, không thể đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân 100% nguồn vốn được giao và hoàn thành trong năm 2023.

- Phần Thiết bị: Ban QLDA đã lựa chọn nhà thầu Tư vấn thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật trong tháng 5/2023, thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và trình thẩm định trong tháng 8/2023, hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo ý kiến của các cơ quan chuyên môn, theo đó ngày 03/10/2023 Sở Xây dựng đã có Thông báo số 1989/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phần thiết bị thuộc dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình triển khai dự án các văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (*Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023*) quy định “*Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này*”. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2023/TT-BYT có quy định như sau: “*Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này*”. Do vậy được hiểu là việc xây dựng dự toán các danh mục trang thiết bị bắt buộc phải ưu tiên lựa chọn phương pháp “*Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi là nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp*” khi không thực hiện được phương pháp này thì mới được phép sử dụng một trong 02 phương pháp là: *Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.gov.vn>) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá* (khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá)... Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng **giá gói thầu** theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế (*thực hiện thẩm định giá và chào giá thiết bị*)

Từ đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là bước xây dựng thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói trang thiết bị cần mua sắm. Do vậy, với thời gian, từ nay cho đến hết 31/12/2023 là không đủ để tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Mặt khác, ngày 22/6/2023 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2023/QH15 về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ,

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó nghị quyết đã nêu: “*Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội*”. Thực hiện quy định trên UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 1639/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (lần 5), trong đó điều chuyển 50.000 triệu đồng từ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số 2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương (lần 07), trong đó điều chuyển 22.100 triệu đồng từ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể. (tổng số vốn của dự án này được điều chuyển là 32.000 triệu đồng). Số vốn đã được điều chuyển này sẽ được điều chuyển trả lại cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2024 để thực hiện dự án.

Xuất phát từ thực tế trên, để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành dự án và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả và giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thì việc gia hạn thời gian thực hiện dự án là cần thiết. Việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô đầu tư và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

1.2. Các điều kiện để thực hiện điều chỉnh

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

- Văn bản số 7443 /UBND-GTCNXD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án: Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

- Văn bản số 7443/UBND-GTCNXD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND

tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

- Về nguồn vốn:

Theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó nghị quyết đã nêu: “*Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội*”.

Dự án đã được chuyển 32 tỷ đồng sang các dự án khác tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (lần 5) và Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương (lần 07). Số vốn đã được điều chuyển này sẽ được điều chuyển trả lại cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2024 để thực hiện dự án.

- Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 quy định: “*Cấp Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”. Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó việc gia hạn thời gian thực hiện dự án sang năm 2024 không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư trung hạn và thời gian thực hiện dự án nhóm C không quá ba năm. Theo đó, Dự án đủ điều kiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư của các nội dung điều chỉnh:

- Phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

- Việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp với về vị trí, địa điểm đầu tư, không làm thay đổi các mục tiêu ban đầu, hiệu quả của dự án.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn: Năm 2022-2023;

+ Thời gian thực hiện sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2024.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung đề nghị điều chỉnh: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

3. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội sau điều chỉnh

Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng sẽ sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo thời đủ thời gian hoàn thành dự án và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả và giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tổ chức, kế hoạch thực hiện và hiệu quả dự án

4.1 Tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
- + Tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng;
- + Bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
- + Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 8 của Luật Xây dựng;
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của dự án.

4.2 Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

STT	Nội dung công việc	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư	Tháng 11/2023
2	HĐND tỉnh Bắc Kạn xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư	Tháng 12/2023
3	Thi công xây dựng hoàn thành, trình phê duyệt quyết toán dự án.	Quý IV năm 2024

Sở Xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

Gửi bản bản giấy:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở KH&ĐT;

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở KH&ĐT;

- GD, các PGD Sở;

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thúy