

## BÁO CÁO

### Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCĐT) nhận được Tờ trình số 2322/TTr-SXD ngày 10/11/2023 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn và hồ sơ kèm theo. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCĐT báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn như sau:

### Phần thứ nhất

#### TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

##### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 2322/TTr-SXD ngày 10/11/2023 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

2. Báo cáo số 2321/BC-SXD ngày 10/11/2023 của Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

4. Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định.

##### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

4. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với

chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

5. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn;

6. Văn bản số 7443/UBND-GTCNXD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh.
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng Phiếu đánh giá. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

### **Phần thứ hai**

## **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, bao gồm các thông tin chung sau:

1. **Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.
2. **Dự án nhóm:** B
3. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. **Cấp quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
  - Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn;
  - Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể;
  - Trung tâm Y tế huyện Na Rì: Thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì;
7. **Quy mô đầu tư:**
  - 7.1. **Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn**
    - Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khối nội nhi - ngoại sản - hồi sức cấp cứu (*nhà N6*); khối nhà khám bệnh đa khoa - Xquang - xét nghiệm (*nhà N7*); nhà Khoa lâm (*nhà N13*); nhà thường trực (*N2*); nhà kế hoạch hóa gia đình (*nhà N8*); nhà giải phẫu bệnh lý và tang lễ (*nhà N15*); khu hỗ trợ + kho xưởng (*nhà N10*) và các hạng mục phụ trợ (*sân đường, cổng tường rào, nhà để xe, hệ thống xử lý nước thải*).
    - Nâng cấp:
      - + Xây dựng bổ sung khu nhà điều hành, tổng diện tích sàn khoảng 640m<sup>2</sup>;
      - + Xây bổ sung hệ thống hành lang cầu, khu nhà vệ sinh Khối nội nhi - ngoại sản - hồi sức cấp cứu (*nhà N6*);

- + Bổ sung khu vệ sinh chung cho các tầng Khối nhà khám bệnh đa khoa
- Xquang - xét nghiệm (*nhà N7*);
- + Nâng cấp, cải tạo chuyển đổi công năng Nhà hành chính (*nhà N4*) thành khu điều trị nội trú (*khám bệnh và cận lâm sàng*);
- Đầu tư xây dựng mới hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị.

### **7.2. Trung tâm Y tế huyện Ba Bể**

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Nhà điều trị (*nhà A*); nhà hành chính (*nhà B*); nhà truyền nhiễm - kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (*nhà C*); nhà giặt là (*nhà D*); nhà đại thể (*nhà E*).

- Xây dựng mới:

- + Khu nhà điều trị nội trú (*Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc và khu phòng mổ*), tổng diện tích sàn khoảng 700m<sup>2</sup>, nhà cấp III;
- + Hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị;
- + Hệ thống xử lý chất thải y tế (*rắn và lỏng*): Xây dựng hạ tầng + thiết bị.

### **7.3. Trung tâm Y tế huyện Na Rì**

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khối nhà khám bệnh (*nhà A*); nhà điều trị (*nhà B*); nhà đại thể (*nhà G*); nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng khu phơi đồ (*nhà F*). (*Trừ các nội dung đã được đầu tư tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*).

- Xây dựng mới:

- + Khu nhà điều trị nội trú (*Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS*): Tổng diện tích sàn khoảng 600m<sup>2</sup>, nhà cấp III;
- + Nhà Y tế dự phòng và Dân số: Tổng diện tích sàn khoảng 500m<sup>2</sup>, nhà cấp III;
- + Nhà kho: Tổng diện tích sàn khoảng 150m<sup>2</sup>, nhà cấp IV;
- + Hệ thống khí y tế: Xây dựng hạ tầng + thiết bị;
- + Hệ thống xử lý chất thải y tế (*rắn và lỏng*): Xây dựng hạ tầng + thiết bị;
- + Giếng khoan.

**8. Tổng mức đầu tư:** 82.349.000.000 đồng (*Tám mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu đồng*).

**9. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách trung ương (*Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*).

**10. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2022 - 2023.

## **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn cụ thể như sau:

<b>Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024

### III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

**1. Ý kiến thẩm định của Chủ tịch Hội đồng thẩm định:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

**2. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

**3. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Xây dựng:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

**4. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tài chính:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

**5. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

**6. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Y tế:** Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

### IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

#### 1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Hội đồng thẩm định thống nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn do Sở Xây dựng lập.

#### 2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Sở Xây dựng đã trình tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

#### 3. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

##### 3.1. Nội dung điều chỉnh:

<b>Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024

Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó, việc gia hạn thời gian thực hiện dự án (*đến hết năm 2024*) là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

##### 3.2. Lý do điều chỉnh:

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đã tổ chức

thực hiện các thủ tục lập, thẩm định dự án và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 và giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 24/3/2023. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, thời gian tối thiểu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án là khoảng 152-162 ngày, do vậy phải đến quý IV năm 2023, các công trình thuộc dự án mới được khởi công xây dựng. Mặt khác trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình, các trung tâm y tế vẫn phải duy trì hoạt động khám chữa bệnh vì vậy đơn vị chỉ có thể bố trí được 1/2 mặt bằng cho đơn vị thi công, sau khi cải tạo, sửa chữa xong mới bàn giao tiếp 1/2 phần còn lại. Với khối lượng cải tạo sửa chữa, xây mới gồm nhiều hạng mục, việc thi công gặp nhiều khó khăn, không thể cùng lúc thi công đồng thời toàn bộ các hạng mục.

Phần Thiết bị: Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật trong tháng 5/2023, thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và trình thẩm định trong tháng 8/2023, hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo ý kiến của các cơ quan chuyên môn, theo đó ngày 03/10/2023 Sở Xây dựng đã có Thông báo số 1989/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phần thiết bị thuộc dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, các văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng giá gói thầu theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế (*thực hiện thẩm định giá và chào giá thiết bị*).

Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai dự án, thời gian đến hết 31/12/2023 là không đủ để tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng như chủ trương đã được phê duyệt. Mặt khác, theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số: 1639/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (lần 5); 2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương (lần 07), trong đó điều chuyển 32.000 triệu đồng từ dự án Nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn sang dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể và dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Số vốn đã được điều chuyển này sẽ thực hiện điều chuyển trả lại vào năm 2024 để thực hiện dự án.

Từ những lý do nêu trên, để có đủ thời gian hoàn thành dự án và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả và giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thì việc gia hạn thời gian thực hiện dự án là cần thiết. Việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự

án sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô đầu tư và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án nhóm B được quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

\* Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

#### **4. Các nội dung khác**

Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 82.349 triệu đồng và thuộc dự án nhóm B. Tuy nhiên, tại trang 7 mục 1.2 Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án có ghi: “*Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 quy định: “Cấp Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.*

Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, do đó việc gia hạn thời gian thực hiện dự án sang năm 2024 không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư trung hạn và thời gian thực hiện dự án nhóm C không quá ba năm..., đề nghị Sở Xây dựng sửa lại nội dung này cho phù hợp.

#### **V. KẾT LUẬN**

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất về sự cần thiết và nhất trí thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung nêu tại phần trên. Đề nghị Sở Xây dựng chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại báo cáo này.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Sở Xây dựng xem xét, chỉnh sửa mới đủ điều kiện triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, Y tế, TN&MT;
- Lưu: VT, Huân.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
CHỦ TỊCH**

**Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh  
Đình Quang Tuyền**