

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật

Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020. Tổng mức đầu tư dự án 37 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Hiện nay, dự án đang tổ chức triển khai thực hiện đồng thời các hạng mục công trình theo quy mô đã được phê duyệt, đã thi công xây dựng hoàn thành đạt khoảng 90% khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý, thi công xây dựng công trình còn có một số bất cập cần điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc cho dự án để đảm bảo tính đồng bộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng¹. Sau khi rà soát và xây dựng dự toán chi tiết của dự án, chi phí đầu tư tăng vượt tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ và an toàn trong quá trình khai thác sử dụng công trình, phục vụ nhu cầu hoạt động tối thiểu cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn; đồng thời, để đảm bảo đủ thời gian thực hiện hoàn thành dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, dự án cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019: Tại khoản 1 Điều 34 quy định: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”; tại khoản 5 Điều 43 quy định: “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”.

¹ Bổ sung khối lượng mái che khu giếng trời; khối lượng sơn trong và ngoài nhà; xử lý thấm dột khu nhà A, khu nhà B; mua sắm 01 hệ thống thang máy.

Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

II. Về nội dung

1. Nội dung điều chỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 40,0 tỷ đồng (*tăng 3 tỷ đồng*).
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2021-2023*” thành “*năm 2022-2024*”

2. Ý kiến thẩm tra của Ban

- Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Nguồn vốn đã được thẩm định theo quy định.

- Ban nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

- Đối với điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đề nghị làm rõ việc chuyển thời gian thực hiện sang năm 2022 - 2024 có ảnh hưởng đến thực tế triển khai dự án hay không, từ đó đề xuất thời gian thực hiện dự án cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị. Ban Văn hoá - Xã hội kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế, Sở Xây dựng;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Vân Thoa