

Số: 815 /BC- UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ**

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 216/BC-HĐND ngày 02/12/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ, UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

#### **I. Về các nội dung đã nêu tại khoản 3, mục II Báo cáo thẩm tra**

1. Về nội dung: “*Nội dung thẩm định của hội đồng thẩm định về việc đề nghị bổ sung, làm rõ lý do điều chỉnh một số hạng mục đã được phê duyệt trong bảng tính toán tổng mức đầu tư điều chỉnh như: “Xây dựng sân vận động với quy mô là 10.000 chỗ ngồi; cắt giảm không đầu tư đồng bộ đối với một số hạng mục phụ trợ như: Sân tập luyện ngoài trời, quảng trường và nơi sinh hoạt công cộng (chỉ thực hiện san nền tạo mặt bằng) và cắt giảm hàng rào bao quanh sân vận động và ngăn cách tại khu vực sân tập...” chưa được cơ quan soạn thảo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tiếp thu, giải trình, bổ sung làm rõ”.*

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Nội dung này đã được UBND thành phố Bắc Kạn (đơn vị lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư) tiếp thu, chỉnh sửa tại Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư (sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định) và theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, nội dung giải trình, tiếp thu là: “*...tổng mức đầu tư cần thiết để thực hiện dự án theo phương án Kiến trúc trúng tuyển là 396,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2021-2025 chỉ cân đối bổ sung cho dự án thêm được 72 tỷ đồng (tăng từ 180 tỷ lên 252 tỷ đồng), do đó phải lựa chọn thứ tự ưu tiên về sự cần thiết, lựa chọn giải pháp thiết kế các hạng mục để phù hợp với nguồn vốn dự kiến được giao cho dự án,...*”

2. Về nội dung: “*- Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án không hoàn thiện, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra của dự án, đề nghị UBND tỉnh đánh giá thêm về mục tiêu dự án sau khi thực hiện điều chỉnh và báo cáo làm rõ về lộ trình đầu tư hoàn thiện sân vận động trong thời gian tới”.*

Ý kiến tiếp thu, giải trình:

- Về mục tiêu dự án sau khi thực hiện điều chỉnh: Việc điều chỉnh quy mô chủ yếu là cắt giảm các hạng mục phụ trợ trên cơ sở lựa chọn thứ tự ưu tiên về sự cần thiết, lựa chọn giải pháp thiết kế các hạng mục để phù hợp với mức vốn dự kiến của dự án; theo đó, một số hạng mục như: Sân tập luyện ngoài trời, quảng

trường và nơi sinh hoạt công cộng (chỉ thực hiện san nền tạo mặt bằng) do vậy các hoạt động luyện tập ngoài trời vẫn đảm bảo điều kiện tối thiểu là có sân tập, có mặt bằng để phục vụ các hoạt động công cộng. Đối với sân vận động, trước mắt đầu tư cơ sở hạ tầng sân vận động khoảng 8.000 chỗ ngồi để phù hợp với nhu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, cân đối nguồn vốn trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư mở rộng đảm bảo đáp ứng sức chứa tối đa theo phương án kiến trúc được lựa chọn. Theo đó, quy mô dự án sau điều chỉnh về cơ bản vẫn đáp ứng được theo mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Về lộ trình đầu tư hoàn thiện sân vận động trong thời gian tới: Đối với việc đầu tư hoàn thiện sân vận động trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, cân đối trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố Bắc Kạn và các nguồn vốn hợp pháp khác (dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 252 tỷ đồng).

3. Về nội dung: *“Tuy nhiên, Ban nhận thấy: Hiện nay, nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn trong khi còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, đặc biệt là cần tập trung nguồn lực cho các địa phương để hoàn thành các tiêu chí của CTMTQG xây dựng nông thôn mới và xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở giai đoạn năm 2021-2025. Do đó để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm quy mô, chỉ đầu tư một số hạng mục thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu trước mắt theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 742-TB/TU ngày 02/12/2022 về nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025”*.

Về nội dung: *“- Tại tờ trình dự thảo nghị quyết, UBND tỉnh chỉ trình HĐND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án, không điều chỉnh quy mô đầu tư dự án. Tuy nhiên, thẩm tra cho thấy một số nội dung về quy mô dự án có sự thay đổi so với nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh nhưng không được UBND tỉnh đưa vào nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án”*.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 742-TB/TU ngày 02/12/2022 về nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025 và nội dung đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm quy mô, chỉ đầu tư một số hạng mục thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài, không để lãng phí. Kết quả sau rà soát cụ thể như sau:

3.1. Quy mô dự án sau điều chỉnh:

- a) Xây dựng Sân vận động khoảng 8.000 chỗ ngồi.
- b) Xây dựng các hạng mục phụ trợ, bao gồm:
  - San nền tạo mặt bằng trên toàn bộ diện tích 20ha.

- Đường giao thông: Xây dựng khoảng 01km đường giao thông xung quanh sân vận động theo QCVN 07-4:2016/BXD với chiều rộng nền đường 16,5m, mặt đường bê tông nhựa.

\* Ghi chú: Quy mô sau điều chỉnh đảm bảo khả năng mở rộng theo phương án thiết kế kiến trúc đã được lựa chọn.

3.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 252 tỷ đồng.

3.3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh

- Ngân sách trung ương: 120 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh: 60 tỷ đồng.

- Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 72 tỷ đồng.

4. Về nội dung: *“Giai đoạn 2021-2025 có 27 dự án nhóm A, B được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, qua rà soát từ cuối năm 2021 đến nay có 04/27 dự án phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng cắt giảm quy mô đầu tư so với quy mô ban đầu để phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn, 01/27 dự án dự kiến phải tăng tổng mức đầu tư và giảm quy mô đầu tư so với ban đầu (dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ). Qua đó cho thấy công tác lập chủ trương đầu tư của một số cơ quan chuyên môn, UBND huyện, thành phố còn hạn chế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác lập chủ trương đầu tư dự án, hạn chế việc điều chỉnh chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (trừ trường hợp bất khả kháng)”*.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng trong công tác lập chủ trương đầu tư dự án, hạn chế việc điều chỉnh chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

**II. Các nội dung khác:** UBND tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

Căn cứ ý kiến tiếp thu, giải trình nêu trên, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ với các nội dung sau:

1. Quy mô dự án sau điều chỉnh:

a) Xây dựng Sân vận động khoảng 8.000 chỗ ngồi.

b) Xây dựng các hạng mục phụ trợ, bao gồm:

- San nền tạo mặt bằng trên toàn bộ diện tích 20ha.

- Đường giao thông: Xây dựng khoảng 01km đường giao thông xung quanh sân vận động theo QCVN 07-4:2016/BXD với chiều rộng nền đường 16,5m, mặt đường bê tông nhựa.

\* Ghi chú: Quy mô sau điều chỉnh đảm bảo khả năng mở rộng theo phương án thiết kế kiến trúc đã được lựa chọn.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 252 tỷ đồng.

3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh

- Ngân sách trung ương: 120 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 60 tỷ đồng.
- Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 72 tỷ đồng.

*(Có dự thảo Nghị quyết điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra kèm theo)*

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

*(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 806/BC-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh)./.*

***Nơi nhận:***

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT, VH,TT&DL;
- UBND thành phố Bắc Kạn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hiên.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Tuyên**