

**TỜ TRÌNH**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, gồm các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:**

**1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết:**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.*

**2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:**

Dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020. Dự án được khởi công từ tháng 10/2020, đến nay đã hoàn thành được 90% khối lượng. Do khi khảo sát để lập báo cáo đề xuất đầu tư của dự án chưa sát, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến là 1,32 tỷ đồng nhưng trong quá trình thực hiện dự án thì thực tế chi phí giải phóng mặt bằng của dự án tăng so với dự kiến ban đầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt khoảng 3,3 tỷ đồng và làm vượt tổng mức đầu tư của dự án là 1,8 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng đất để thực hiện dự án khoảng 8,1ha thuộc thôn Bản Pjao xã Cao Tân và thôn Bản Cắm, Bản Nghè xã Cổ Linh. Do vướng mắc về GPMB nên tiến độ thực hiện dự án kéo dài so với tiến độ thực hiện dự án nêu trong Nghị quyết đã được phê duyệt.

Từ những nội dung trên, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, quy mô, hiệu quả đầu tư của dự án thì cần thiết phải điều chỉnh các nội dung về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và địa điểm thực hiện dự án cho chính xác với hiện trạng đầu tư của dự án.

Hiện nay, UBND huyện Pác Nặm đã hoàn tất công tác chỉnh sửa hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh theo Báo cáo số 304/BC-KHĐT ngày

16/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến là 21.800.000.000 đồng. Theo quy định tại khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương thì việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn là hết sức cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

## II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH:

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

4. Nội dung điều chỉnh:

4.1 Điều chỉnh mục 4, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“4. Tổng mức đầu tư dự án: 21,8 tỷ đồng”.

4.2 Điều chỉnh mục 5, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 (từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia): 5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh): 5 tỷ đồng.

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng”.

4.3 Điều chỉnh mục 6, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

4.4 Điều chỉnh mục 8, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020: Chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; lựa chọn nhà thầu.

- Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021: Thi công, giám sát thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng”.

4.5 Điều chỉnh mục 9, Điều 1; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Năm 2020: 15 tỷ đồng.

- Năm 2021: 6,8 tỷ đồng”.

5. Các nội dung khác của Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn không thay đổi.

### **III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH:**

- Thực hiện Văn bản số 7847/UBND-NNTNMT ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Pác Nặm đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định.

- Ngày 30/6/2021, UBND huyện Pác Nặm đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 52/TTr-UBND.

- Ngày 06/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 246/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

- Ngày 16/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 304/BC-KHĐT Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

- Ngày 21/7/2021, UBND huyện Pác Nặm đã tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo các ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý cho xây dựng Nghị quyết; hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 30 tháng 7 năm 2021 và được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua.

Đến nay báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

### **IV. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:**

**1. Mục đích:** Nghị quyết là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

**2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết:** Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## **V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:**

### **1. Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

**2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:** Phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bao gồm các nội dung: Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, nhóm dự án, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án.

*(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu liên quan)*

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

#### **Nơi nhận:**


##### *Gửi bản giấy:*

- Như kính gửi (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

##### *Gửi bản điện tử:*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, KH&ĐT, NN&PTNT;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Ô. Thất)
- Lưu: VT, Huynh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Long Hải**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất  
xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Theo Tờ trình số...../TTr-UBND ngày....tháng.....năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung sau:**

1. Điều chỉnh mục 4, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

*“4. Tổng mức đầu tư dự án: 21,8 tỷ đồng”.*

2. Điều chỉnh mục 5, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

*“5. Cơ cấu nguồn vốn:*

*- Nguồn vốn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng.*

*- Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 (từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia): 5 tỷ đồng.*

*- Nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh): 5 tỷ đồng.*

*- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng”.*

3. Điều chỉnh mục 6, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

4. Điều chỉnh mục 8, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020: Chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; lựa chọn nhà thầu.

- Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021: Thi công, giám sát thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng”.

5. Điều chỉnh mục 9, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020:

“9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Năm 2020: 15 tỷ đồng.

- Năm 2021: 6,8 tỷ đồng”.

6. Các nội dung khác của Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn không thay đổi.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày.....tháng .... năm 2021./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT, HS.

**CHỦ TỊCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH**  
**CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC KHẨN CẤP VÙNG SẠT LỖ ĐẤT XÃ CỎ**  
**LINH, HUYỆN PẮC NẠM, TỈNH BẮC KẠN**  
*(SỬA THEO Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH)*

**BẮC KẠN, NĂM 2021**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH**  
**CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC KHẨN CẤP VÙNG SẠT LỎ ĐẤT XÃ**  
**CỔ LINH, HUYỆN PÁC NẠM, TỈNH BẮC KẠN**

**BẮC KẠN, NĂM 2021**



## MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
	<b>CƠ SỞ PHÁP LÝ</b>	3
<b>I</b>	<b>THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.</b>	3
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:</b>	4
1	Sự cần thiết điều chỉnh	4
2	Nội dung điều chỉnh	5
	<b>KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ</b>	6

**BÁO CÁO**

**Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Đầu tư công số: 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Chủ trương đầu tư dự án : Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 7847/UBND-NNTNMT ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: **21.800.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ tám trăm triệu đồng*).

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 (từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia): 5 tỷ đồng;
- Nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh): 5 tỷ đồng;
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

## **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN :**

### **1. Sự cần thiết điều chỉnh:**

#### ***1.1. Tình hình thực hiện dự án:***

Dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn nằm trên địa bàn thôn Bản Nghè, thôn Bản Cầm xã Cổ Linh và thôn Bản Pjao xã Cao Tân, huyện Pác Nặm. Dự án được khởi công tháng 10/2020, đến nay đã thi công hoàn thành 90% khối lượng. Dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ nhiệt tình của người dân trong khu vực và chính quyền địa phương. Chủ đầu tư đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay đã đóng điện và bàn giao mặt bằng cho 18/20 hộ dân (02 hộ đã được UBND xã bố trí đến nơi ở khác) di chuyển an toàn đến khu ở mới trước mùa mưa lũ. Tuy nhiên hiện nay còn vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vượt so với dự tính ban đầu.

Tổng diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án khoảng 80.800m<sup>2</sup>, trong đó diện tích đất do UBND xã quản lý là 2.600m<sup>2</sup>, diện tích đất cần thu hồi GPMB khoảng 78.200m<sup>2</sup>, trong đó bao gồm các loại đất như: Đất nương rẫy (NHK), đất trồng rừng sản xuất (RSX), đất trồng cây lâu năm (CLN), đất trồng lúa nước (LUC),... Các phần diện tích đất này chủ yếu thuộc sở hữu của các cá nhân, hộ gia đình thuộc thôn Bản Pjao xã Cao Tân và thôn Bản Cầm, Bản Nghè xã Cổ Linh.

#### ***1.2. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư:***

Điều chỉnh chủ trương đầu tư do phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với dự kiến ban đầu khoảng 3,3 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng là do việc xác định nguồn gốc đất sơ bộ ban đầu là không chính xác, cụ thể: Quá trình khảo sát, lập dự án do diện tích khu vực dự kiến thực hiện rộng, thời gian thực hiện rất ngắn, khi xác định chi phí giải phóng mặt bằng Chủ đầu tư đã chủ quan chỉ dựa trên Bản đồ địa chính và ý kiến sơ bộ của chính quyền địa phương, không kiểm tra và trực tiếp rà soát làm rõ nguồn gốc từng thửa đất với từng hộ gia đình. Do vậy, khi thực hiện công tác giải phóng

mặt bằng, theo Bản đồ địa chính nhiều thửa đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đã được các hộ gia đình canh tác sản xuất ổn định không tranh chấp từ trước ngày 01/7/2004, theo quy định đủ điều kiện để bồi thường, hỗ trợ. Mặt khác, trong quá trình khảo sát, thiết kế một số hạng mục theo dự kiến ban đầu không phù hợp đã có sự dịch chuyển vị trí xây dựng để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, phù hợp với thực tế địa hình, địa vật, tuy nhiên Chủ đầu tư đã không kiểm tra, đánh giá lại về nguồn gốc đất.

### **1.3. Các điều kiện để thực hiện điều chỉnh**

Căn cứ Văn bản số 7847/UBND-NNTNMT ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 2422/UBND-TH ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 735/STC-QLNS ngày 13/5/2021 của Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 64/HĐND-VP.

Dự án đủ điều kiện để thực hiện điều chỉnh đầu tư theo quy định.

### **2. Nội dung điều chỉnh**

- Điều chỉnh mục 4, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020: Tổng mức đầu tư dự án: 21.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ tám trăm triệu đồng*).

- Điều chỉnh mục 5, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020: Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 (từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia): 5 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh): 5 tỷ đồng; Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

- Điều chỉnh mục 6, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020: Địa điểm thực hiện dự án: Khu Khen Đin thuộc xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Điều chỉnh mục 8, Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020: Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020: Chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; lựa chọn nhà thầu. Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021: Thi công, giám sát thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác

Nậm, tỉnh Bắc Kạn không thay đổi.

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn./.

**Nơi nhận:**

**Gửi bản điện tử:**

- Như kính gửi;
- Ban QLDAĐTXD tỉnh (P/h);
- TT HU, HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Sở KH&ĐT;
- Các phòng KT-HT, TC-KH;

**Gửi bản giấy:**

- Lưu: VT.


**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Ma Văn Tuấn*  
**Ma Văn Tuấn**



**QUYẾT ĐỊNH HỢP TỒNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**  
**CÔNG TRÌNH: KHAI THÁC KHU VỰC CẤP VÙNG SÁT LỖ ĐẤT XÃ CỎ LINH, HUYỆN PÁC NẠM,**  
**TỈNH BẮC KẠN**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ ĐÃ PHÊ DUYỆT (QĐ 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)	TMĐT ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH	CHÊNH LỆCH	KÝ HIỆU
B	<b>CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG</b>	1.320.000.000	5.144.722.129	3.824.722.129	GPMB
B	<b>Chi phí xây dựng</b>	15.530.842.396	14.595.512.115	-935.330.281	Gxd
1	Công trình hạ tầng kỹ thuật	5.175.086.316	2.717.962.381	-2.457.123.935	Gd1
2	Công trình giao thông	6.961.215.601	6.519.358.605	-441.856.996	Gxd2
3	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	2.544.899.917	4.694.328.267	2.149.428.350	Gxd3
4	Công trình công nghiệp	849.640.562	663.862.862	-185.777.700	Gxd4
C	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	414.365.912	441.114.974	26.749.062	Gqlda
D	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	1.458.969.295	1.352.755.472	-106.213.823	Gtv
E	<b>Chi phí khác</b>	359.064.314	265.895.310	-93.169.004	Gk
F	<b>Chi phí dự phòng</b>	916.758.083		-916.758.083	Gdp
	<b>Tổng cộng</b>	20.000.000.000	21.800.000.000	1.800.000.000	Gxdct

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn**

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án như sau:

#### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Pác Nặm về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

#### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công.
3. Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
4. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
5. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
6. Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn,
7. Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

8. Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

9. Văn bản số 2963/UBND-GTXDCN ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

10. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý.

11. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn.

12. Văn bản số 7847/UBND-NNTNMT ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

13. Công văn số 3267/UBND-TH ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn được thông báo bổ sung.

### **III. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN THEO ĐỀ XUẤT CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM**

1. Tên dự án (sau điều chỉnh): Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án nhóm: C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bắc Kạn.

4. Người quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện: xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

7. Tổng mức đầu tư

a. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/5/2020: 20 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;

- Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 10 tỷ đồng.

b. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 21,8 tỷ đồng.



Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;
- Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 5 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng;
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

#### **IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN**

Dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/5/2020, tổng mức đầu tư phê duyệt là 20 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018 là 10 tỷ đồng; nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 10 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 3/7/2020, tổng mức đầu tư phê duyệt là 20 tỷ đồng.

UBND huyện Pác Nặm đề xuất tổng mức đầu tư điều chỉnh là 21,8 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 và đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng; Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 5 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng; Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

Năm 2020, dự án đã được bố trí số kế hoạch vốn là 15 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng; Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 5 tỷ đồng. Theo tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn UBND huyện Pác Nặm đề nghị điều chỉnh, số kế hoạch vốn cần bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 6,8 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng; Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh nhất trí tại Thông báo số 259/TB-UBND ngày 5/7/2020 về Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021, dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 5,8 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng;
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

UBND huyện Pác Nặm đề xuất tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn như trên là phù hợp với mức vốn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Pác Nặm rà soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về nội dung, quy mô, tổng mức

đầu tư dự án, đảm bảo dự án phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm, tránh lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn./.

**Nơi nhận:**

*Bản điện tử*

- Hội đồng thẩm định;
- UBND huyện Pác Nặm;
- Phòng KTN;
- Lưu: VT, TH.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Công Hòa**

UBND TỈNH BẮC KẠN  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
Số: 304 /BC-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bắc Kạn, ngày 16 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh  
Bắc Kạn**

Kính gửi: UBND huyện Pác Nặm

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Pác Nặm về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Pác Nặm về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công;
3. Ý kiến thẩm định của các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
4. Báo cáo số 246/BC-SKHĐT ngày 06/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

4. Văn bản số 7847/UBND-NNTNMT ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.
3. Hình thức thẩm định: Xin ý kiến thẩm định bằng văn bản.

#### **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM**

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án nhóm: C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bắc Kạn.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

7. Tổng mức đầu tư

a. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/5/2020: 20 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;

- Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 10 tỷ đồng.

b. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 21,8 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;

- Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng;

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao

thông.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

## II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Về chủ trương: Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (điều chỉnh chủ trương đầu tư) do UBND huyện Pác Nặm lập.

- Về hiện trạng, nhu cầu và quy hoạch sử dụng đất: Đề nghị xem xét, thống nhất về chủ đầu tư; địa điểm, diện tích đất đai, loại đất thu hồi thực hiện điều chỉnh dự án, cụ thể:

- Theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh, Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, nhưng UBND huyện Pác Nặm lại lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, như vậy có phù hợp không ?.

- Theo nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm: Do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng vượt so với dự kiến ban đầu; địa điểm thực hiện dự án tại 2 xã Cổ Linh và Cao Tân, huyện Pác Nặm (Địa điểm thực hiện dự án: Khu Khen Đin thuộc xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm).

- Về nhu cầu sử dụng đất: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, diện tích thực hiện dự án khoảng **80.800,0m<sup>2</sup>**; trong khi diện tích đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Văn bản số 1814/STNMT-ĐĐ ngày 26/8/2020 là **72.306,1m<sup>2</sup>**.

- Về môi trường: Dự án cần nghiên cứu, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

2. Ý kiến Sở Xây dựng: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh với điều kiện phải bổ sung, làm rõ tổng mức đầu tư điều chỉnh (có bảng tổng hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh kèm theo).

3. Sở Giao thông Vận tải:

- Về thông tin chung dự án (Mục I): Đề nghị cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) bổ sung thêm các nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 để thuận lợi cho công tác theo dõi, quản lý.

- Về nội dung điều chỉnh dự án (Mục II.2): Đề nghị cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) bổ sung bảng so sánh giữa nội dung được duyệt và nội

dung điều chỉnh để thuận lợi cho công tác theo dõi, quản lý.

- Các nội dung khác: Nhất trí với nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) gửi kèm theo Công văn số 1075/KH&ĐT-KTN ngày 09/7/2021.

#### 4. Sở Tài chính:

- Cơ bản nhất trí với đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm(điều chỉnh);

- Về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đơn vị lập chưa tuân thủ theo quy định tại Luật đầu tư công, do đó đề nghị đơn vị chủ trì xem xét đề nghị đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung các nội dung chủ yếu đảm bảo tuân thủ theo quy định, đồng thời bổ sung văn bản báo cáo thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công.

#### 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Cơ bản nhất trí với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (điều chỉnh chủ trương đầu tư);

- Một số ý kiến góp ý bổ sung:

+ Đối với dự án có đê bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cần tiến hành các thủ tục thu hồi, đê bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định, đặc biệt là việc thu hồi đất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và đất có rừng.

+ Sự cần thiết phải đầu tư cân đánh giá thêm việc tác động của thiên tai, đặc biệt khi có mưa lũ lớn, sông, suối có độ dốc lớn, thường xảy ra lũ quét với cường độ lớn, làm chia cắt giao thông đi lại giữa các vùng lân cận.

### III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH

#### 1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 với tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến là 1,32 tỷ đồng. Phần chi phí này được sơ bộ xác định trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư của Chủ đầu tư, trên cơ sở số liệu Bản đồ địa chính và ý kiến sơ bộ của chính quyền địa phương, không kiểm tra và trực tiếp rà soát làm rõ nguồn gốc từng thửa đất với từng hộ gia đình. Sau khi dự án được duyệt, Chủ đầu tư mới tổ chức thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm chi tiết để lập phương án bồi thường, kết quả sau khi tính toán, chi phí giải phóng mặt bằng của Dự án tăng so với dự kiến ban đầu được duyệt do việc xác định nguồn gốc đất thu hồi chưa chính xác tại bước lập dự án.

Để hoàn thành Dự án theo đúng mục tiêu được duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Pác Nặm về sự cần thiết phải điều chỉnh

chủ trương đầu tư Dự án.

**2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:**

UBND huyện Pác Nặm đã nghiêm túc trong việc tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C:** Dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm thuộc lĩnh vực định canh, định cư, di dời và ổn định dân cư ra khỏi khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, có tổng mức đầu tư đề nghị sau điều chỉnh là 21,8 tỷ đồng là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

**5. Các nội dung chính của Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND huyện Pác Nặm lập đã thể hiện được các nội dung đề nghị điều chỉnh như sau:

**5.1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 21,8 tỷ đồng (tăng 1,8 tỷ đồng).**

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án bổ sung bảng tổng hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh kèm theo để so sánh với tổng mức đầu tư đã duyệt.

**5.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư:**

- Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018: 10 tỷ đồng;
- Nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến cho các dự án quan trọng quốc gia: 5 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 5 tỷ đồng;
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021: 1,8 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư và Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh nêu trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 246/BC-SKHĐT ngày 06/7/2021.

**5.3. Đề nghị UBND huyện Pác Nặm làm rõ tên địa điểm thực hiện dự án nêu trong Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Khu Khen Đin thuộc xã Cổ Linh và xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.** Trong khi đó, theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư, tên địa điểm thực hiện dự án là “Khu Khe Đin, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

**5.4. Đề nghị UBND huyện Pác Nặm xem xét bổ sung nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế tiến độ triển khai và nguồn vốn bố trí.**

**5.5. Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-**

HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cô Linh, huyện Pác Nặm.

#### IV. KẾT LUẬN

Dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cô Linh, huyện Pác Nặm đã được các cơ quan thẩm định nhất trí về sự cần thiết đầu tư và nhất trí thông qua với điều kiện phải tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung nêu tại phần trên. Đề nghị UBND huyện Pác Nặm chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định và cơ quan thẩm định tại báo cáo này và có văn bản báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung nêu trên.

Trên đây là ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cô Linh, huyện Pác Nặm, đề nghị UBND huyện Pác Nặm xem xét, chỉnh sửa và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản giấy và điện tử:*

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hứa Xuân Bình**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PÁC NẶM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 318 /BC-UBND

Pác Nặm, ngày 21 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tiếp thu, giải trình nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm**

Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm nhận được Văn bản số 304/BC-KHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đã chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định và tiếp thu, giải trình theo biểu chi tiết kèm theo.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

*(Gửi kèm theo văn bản này là hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định).*

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐ VP;

*Gửi bản giấy:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Ma Văn Tuấn*  
**Ma Văn Tuấn**



**TIẾP THU, GIẢI TRÌNH**  
 (Kèm theo báo cáo UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm)

TT	Nội dung góp ý của HĐTD	Ý kiến tiếp thu, giải trình	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường:</b>		
1	Về nhu cầu sử dụng đất: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, diện tích thực hiện dự án khoảng 80.800,0m <sup>2</sup> ; trong khi diện tích đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Văn bản số 1814/STNMT-ĐĐ ngày 26/8/2020 là 72.306,1m	+ Dự án thực hiện 02 đợt thu hồi đất, GPMB. hiện nay chủ đầu tư đã thực hiện thu hồi đất đợt 1 với diện tích 5,4ha. Phần diện tích còn lại sau khi được phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương được phê duyệt huyện sẽ đề nghị Sở TN&MT thẩm định bổ sung nhu cầu sử dụng đất.	
2	Về môi trường: Dự án cần nghiên cứu, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường	Dự án không nằm trong danh mục dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019	
<b>II</b>	<b>Ý kiến Sở Xây dựng:</b>		
	Bổ sung, làm rõ tổng mức đầu tư điều chỉnh (có bảng tổng hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh kèm theo).	Đã tiếp thu và bổ sung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án	
<b>III</b>	<b>Ý kiến Sở GTVT</b>		
	Đề nghị cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) bổ sung bảng so sánh giữa nội dung được duyệt và nội dung điều chỉnh để thuận lợi cho công tác theo dõi, quản lý.	Các nội dung khác của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không thay đổi thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ - HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.	
<b>IV</b>	<b>Ý kiến Sở Tài chính</b>		
	Đề nghị đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung các nội dung chủ yếu đảm bảo tuân thủ theo quy định, đồng thời bổ sung văn bản báo cáo thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công	Các nội dung đề nghị điều chỉnh được nêu trong báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 8; Khoản 3 Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. Các nội dung khác của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không thay đổi, đã được phê duyệt tuân thủ theo quy	

TT	Nội dung góp ý của HĐTD	Ý kiến tiếp thu, giải trình	Ghi chú
		định của Luật đầu tư công, Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020	
IV	<b>Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THÂM ĐỊNH</b>		
1	Đề nghị UBND huyện Pác Nặm làm rõ tên địa điểm thực hiện dự án nêu trong Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Khu Khen Đin thuộc xã Cồ Linh và xã Cao Tân huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn”. Trong khi đó, theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư, tên địa điểm thực hiện dự án là “Khu Khe Đin xã Cồ Linh huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.	Khu Khen Đen nằm trên khu vực giáp ranh giữa thôn Bản Nghè xã Cồ Linh và thôn Bản Pyao xã Cao Tân. Tại thời điểm lập dự án chưa thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính, chưa xác định chính xác vị trí địa giới hành chính. Do đó cần điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB đúng quy định của nhà nước	
2	Đề nghị UBND huyện Pác Nặm xem xét bổ sung nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế tiến độ triển khai và nguồn vốn bố trí.	Tiếp thu bổ sung	

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

SỐ: ỦY BAN NHÂN DÂN  
ĐẾN Ngày: TỈNH/BẮC KẠN

Chuyên: Số: 2847/UBND-NNTNMT  
Số và ký hiệu: <sup>V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự</sup> <sup>án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh,</sup>  
huyện Pác Nặm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- UBND huyện Pác Nặm;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công văn số 1941/BQLDA-QLDAII ngày 30/11/2020 về việc điều chỉnh dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn số 2297/SXD-QLXD ngày 23/12/2020 (Công văn đồng gửi các đơn vị), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Pác Nặm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh và thực hiện các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Pháp luật về đầu tư công; trước khi tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh, yêu cầu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính làm rõ về nguồn vốn thực hiện đối với số kinh phí tăng thêm.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình xác định chi phí giải phóng mặt bằng đã chủ quan, không kiểm tra và trực tiếp rà soát làm rõ nguồn gốc từng thửa đất với từng hộ gia đình dẫn đến phát sinh tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Với những nội dung trên, các đơn vị tổ chức, thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh (B. Hoa);
- Các Sở: XD; KH&ĐT; TC;
- CVP, PVP;
- Lưu: VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hoa

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2422/UBND-TH  
V/v chỉ chuyển nguồn tăng thu, tiết  
kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm  
2020 sang năm 2021

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến chỉ chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính thực hiện theo nội dung Công văn số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh.

Với nội dung trên, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

(Phô tô gửi kèm Công văn số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên (t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- LĐVP (Ô Nguyên);
- Lưu: VT, Lan.

*Luot*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Long Hải**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN**

Số: 64 /HĐND-VP

V/v cho ý kiến chi chuyển nguồn  
tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách  
cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh nhận được Công văn số 1879/UBND-TH ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về việc chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021.

Sau khi xem xét nội dung văn bản trên và ý kiến đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Công văn số 25/BKTNS-CTHĐND ngày 23/4/2021, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Về nguồn kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020:** Nhất trí chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021 với tổng kinh phí là 133.609,13 triệu đồng, gồm: Nguồn tăng thu ngân sách 29.822,25 triệu đồng; nguồn tiết kiệm chi ngân sách 103.786,88 triệu đồng.

**2. Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi**

Cơ bản nhất trí với phương án UBND tỉnh đề xuất, tuy nhiên:

a) Đối với việc bố trí vốn trả nợ quyết toán 04 công trình dự án lẻ 13.442,13 triệu đồng, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong quyết định phê duyệt dự án để đảm bảo sự thống nhất, làm cơ sở thanh quyết toán vốn.

b) Đối với Dự án khắc phục sạt lở đất xã Cô Linh, huyện Pác Nặm: Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, để có cơ sở bổ sung vốn cho dự án do phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, do đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định.

c) Đối với Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Đường vào chợ bò xã Nghiễn Loan dự kiến bố trí 3.000 triệu đồng: Thường trực HĐND nhận thấy, việc bố trí vốn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn và quy mô đầu tư, do đó đề nghị UBND tỉnh xem xét sử dụng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư tập trung, sớm phát huy hiệu quả của Chợ đầu mối.

Trên đây là ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban KT-NS;
- LĐVP (đ/c Dũng);
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Hòa.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND



KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
Hoàng Thu Trang

UBND TỈNH BẮC KẠN  
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 735 /STC-QLNS

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện công văn số  
64/HĐND-VP ngày 23/4/2021  
của Thường trực HĐND tỉnh

Kính gửi: - Sở Y tế;  
- Sở Giáo dục và Đào tạo;  
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn  
- UBND huyện Bạch Thông;  
- Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công  
trình thủy lợi Bắc Kạn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Văn bản số 64/HĐND-VP ngày 23/4/2021 về việc cho ý kiến về chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021; Công văn số 2422/UBND-TH ngày 29/4/2021 về việc chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương như sau:

1. Đối với Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn và Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, số tiền: 3.230 triệu đồng.

Sở Y tế tiến hành rà soát lại danh mục, số lượng máy móc, trang thiết bị y tế cần mua sắm và khái toán kinh phí dự kiến mua sắm cho Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn và Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn.

2. Đối với Dự án mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu trên địa bàn tỉnh, số tiền: 12.000 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, dự kiến danh mục, số lượng trang thiết bị dạy học tối thiểu trên địa bàn tỉnh cần mua sắm và khái toán kinh phí dự kiến để thực hiện mua sắm.

3. Đối với kinh phí thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa từ số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp vào ngân sách tỉnh của các tổ chức, cá nhân khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, số tiền: 300 triệu đồng.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn dự kiến các nội dung và kinh phí thực hiện để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Đối với Dự án Tôn tạo di tích lịch sử địa điểm lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường đi Pác Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945; Dự án Khắc phục sạt lở đất tại khu dân cư Tổ 16 Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, số tiền: 77,8 triệu đồng.

Nguồn vốn dự kiến bố trí để trả nợ quyết toán 02 công trình đã được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 như đề xuất của UBND tỉnh. Tuy nhiên về nguồn vốn đầu tư được phê duyệt tại quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của 02 công trình không có nội dung ghi sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương (*nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021*), do đó đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn công trình để có cơ sở phân bổ nguồn vốn trả nợ công trình.

5. Đối với Dự án khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, số tiền: 1.800 triệu đồng.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, để có cơ sở bổ sung vốn cho dự án do phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, do đó đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

6. Đối với Dự án Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, số tiền: 2.408,3 triệu đồng.

Nguồn vốn dự kiến bố trí để trả nợ quyết toán công trình đã được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 như đề xuất của UBND tỉnh. Tuy nhiên về nguồn vốn đầu tư được phê duyệt tại quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của công trình không có nội dung ghi sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương (*nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021*), do đó đề nghị UBND huyện Bạch Thông chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn công trình để có cơ sở phân bổ nguồn vốn trả nợ công trình.

7. Đối với việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý, số tiền: 5.000 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn tiến hành rà soát, dự kiến danh mục, số lượng các công trình thật sự cần thiết phải nâng



cấp, cải tạo, sửa chữa lớn và dự kiến kinh phí thực hiện để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Công ty quản lý.

Vậy với nội dung trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện trong tháng 5/2021 gửi về Sở Tài chính để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử*

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLNS (Hài).

*Gửi bản giấy:*

- Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn .



**Hoàng Thị Hằng**