

Số: 268 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 20/4/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Ý kiến thẩm tra nêu tại Mục 2 phần II Báo cáo thẩm tra:

1.1. Về nội dung: *“Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn mới bố trí bổ sung cho dự án được 80 tỷ đồng, còn thiếu so với nhu cầu là 50,76 tỷ đồng đề nghị UBND tỉnh làm rõ số vốn bổ sung có đảm bảo đạt được mục tiêu đầu tư các trường học đạt chuẩn quốc gia hay không? Phải cắt giảm đầu tư những hạng mục nào? Làm rõ thêm việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các trường học trong dự án? Làm rõ việc bố trí tổng mức đầu tư để đảm bảo xây dựng 11 trường học còn lại đạt chuẩn quốc gia?”*

-Ý kiến tiếp thu, giải trình:

Sau khi giao cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát và tính toán cụ thể thì để các trường học nêu trong dự án đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo mức độ 1 theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hoàn thành mục tiêu của dự án thì tổng mức đầu tư là **401,081** tỷ đồng (*tăng 130,76 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; trong đó chi phí xây dựng phòng cháy khoảng 42,9 tỷ, dự phòng của dự án khoảng 36,4 tỷ*).

Tuy nhiên do hạn chế về nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2021-2025 chỉ cân đối bổ sung cho dự án thêm 80 tỷ đồng (tăng từ 270,321 tỷ đồng lên 350,321 tỷ đồng), do đó phải lựa chọn thứ tự ưu tiên về sự cần thiết, lựa chọn giải pháp thiết kế các hạng mục công trình đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó:

- Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc các trường học nằm trong lộ trình xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024-2025 (*11 trường mầm non, tiểu học và TH&THCS*) đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các phòng học và phòng học bộ

môn, các nhà phục vụ học tập, phòng đa chức năng, giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật,... các nhà vệ sinh trường học và các khu phụ trợ khác (*có phụ biểu chi tiết kèm theo*).

- Cắt giảm chi phí mua sắm, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học (*đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường THPT*) trong dự án này để đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục khoảng 3,85 tỷ.

- Giảm chi phí dự phòng của dự án từ 36,4 tỷ (*ương đương 10%*) xuống còn 12,468 tỷ đồng (*chiếm 3,69% giá trị chi phí xây dựng + thiết bị + QLDA + chi phí tư vấn + chi khác của dự án*): Giá trị cắt giảm khoảng 24 tỷ đồng.

- Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy: Trước mắt sẽ chỉ thực hiện đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tối thiểu cho các hạng mục công trình (*hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy tại chỗ, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn,...*); đối với các hạng mục công việc còn lại thuộc hệ thống chữa cháy ngoài nhà có giá trị khoảng 22 tỷ đồng (*như bể nước ngầm, hệ thống họng chữa cháy, máy bơm,...*), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện nguồn vốn tiếp tục rà soát, đầu tư hoàn thiện các hạng mục công việc này cho phù hợp với các hướng dẫn mới từ các Bộ, ngành trung ương.

Việc bố trí nguồn vốn bổ sung 80 tỷ đồng cho dự án đảm bảo xây dựng 11 trường học còn lại đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

1.2. Về nội dung: “Về dự thảo nghị quyết:

- Đề nghị ghi rõ: “không đầu tư mua sắm, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường THPT”, do đã cắt giảm phần chi phí này.

- Không cần bổ sung quy mô đầu tư nội dung “cải tạo, nâng cấp các nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên cho các trường THPT”, vì tại nghị quyết 53 đã ghi nhận quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp các trường THPT trên địa bàn tỉnh (điểm a, khoản 2, điều 1) là “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc các trường.....” và thực tế hiện nay khi triển khai dự án tại một số trường THPT đã có nội dung xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên, học sinh.

Đối với việc điều chỉnh quy mô đầu tư của 11 trường đạt chuẩn quốc gia gắn liền với xây dựng nông thôn mới: Tại Nghị quyết 53, HĐND tỉnh đã ghi nhận nội dung đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình các trường đạt chuẩn quốc gia trong đó đã gồm 11 trường như trong Tờ trình của UBND. Tuy nhiên, hiện nay đã thực hiện sáp nhập các trường Tiểu học Yên Dương với THCS Yên Dương, Tiểu học Dương Quang với THCS Dương Quang. Do đó, đề nghị trong nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉ cần ghi: “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình các trường: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Dương (thay cho Trường Tiểu học Yên Dương); trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang (thay cho Trường Tiểu học Dương Quang)”.

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân

tính đề nghị chỉnh sửa kết cấu, sắp xếp thứ tự trong phần “*Quy mô đầu tư*” của dự thảo nghị quyết như sau:

“1. *Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:*

- *Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình các trường: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Dương (thay cho Trường Tiểu học Yên Dương); trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang (thay cho Trường Tiểu học Dương Quang)”.*

- *Không đầu tư mua sắm, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường Trung học phổ thông.*

(*Có dự thảo nghị quyết kèm theo*)

2. Ý kiến thẩm tra nêu tại Mục 3 phần II Báo cáo thẩm tra:

“... đề nghị UBND tỉnh:

- *Tiếp tục quan tâm quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng các trường học.*

- *Chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với cơ quan quản lý các trường học, đơn vị thụ hưởng dự án trong việc sắp xếp, bố trí các hạng mục đầu tư cho phù hợp.*

- *Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự xã hội của khu vực thực hiện dự án, có giải pháp vừa thi công vừa đảm bảo các hoạt động dạy và học của các nhà trường”.*

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ủy ban nhân tỉnh xin tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo hướng: Chỉ đạo chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể mặt bằng các trường học theo quy định; chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện triển khai thực hiện dự án quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư dự án.

3. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, M. Anh, Huân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên