

Số: /BC-UBND

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Sửa theo kết quả thẩm định)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 1419/UBND-GTCN XD ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn;

Căn cứ Báo cáo số 109/BC-SKHĐT ngày 08/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 09/4/2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường mầm non Dương Quang thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

UBND thành phố Bắc Kạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (đã thông qua tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh)**

1. Tên dự án: Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  2. Dự án nhóm: Nhóm C, lĩnh vực giáo dục.
  3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
  4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
  5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.
  6. Địa điểm xây dựng: xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  7. Tổng mức đầu tư dự án: 24,175 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn:
- + Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng.
  - + Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.
8. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 với tổng mức đầu tư dự án: 24,175 tỷ đồng; Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng; Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư: San nền, phá dỡ các hạng mục cũ tạo mặt bằng xây dựng công trình; Xây mới khối nhà lớp học + hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ; Đầu tư mua sắm thiết bị đồng bộ cho nhà trường.

Dự án khởi công thi công từ tháng 02/2023, đến nay dự án đã hoàn thành 100% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, nhưng chưa tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

## **III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG:**

### **1. Sự cần thiết ban hành báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Trong giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ, giao 15,115 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho dự án, đảm bảo theo tiến độ, thời gian thực hiện dự án, trong đó năm 2023 thực hiện giao 6,243 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năm 2023 nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết không đạt kế hoạch đề ra, nên dự án không có kế hoạch vốn để thực hiện thanh toán, giải ngân khối lượng đã thực hiện. Để thanh toán và giải ngân khối lượng đã thực hiện, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản, việc bố trí kế hoạch vốn bù đắp phần hụt thu của nguồn vốn xổ số kiến thiết nêu trên và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Dự án.

Theo chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được cấp có

thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là năm 2021 – 2023. Đến thời điểm hiện nay, thời gian thực hiện Dự án đã hết, tuy nhiên, UBND thành phố chưa tổ chức thực hiện xong công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành, bàn giao Dự án vào sử dụng do trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để có cơ sở triển khai bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo trình tự đầu tư xây dựng theo Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thành phố Bắc Kạn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án là năm 2021-2024. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nêu trên phù hợp với thời gian bố trí vốn kéo dài đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2024.

Với những lý do trên, việc điều chỉnh báo cáo chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật.

## **2. Nội dung điều chỉnh:**

### **2.1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn**

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Ghi chú</b>
1	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng.	+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 13,951 tỷ đồng.	Giảm
		+ Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.	+ Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.	Không thay đổi
			+ Ngân sách địa phương tỉnh điều hành (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi): 1,164 tỷ đồng.	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 24,175 tỷ đồng; không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

## 2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

STT	Nội dung	Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
1	<b>Thời gian thực hiện dự án</b>	Từ năm 2021-2023	Từ năm 2021-2024	

Với nội dung trên, UBND thành phố Bắc Kạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT;
- Sở Xây dựng;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Phòng QLĐT thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD thành phố;

*Gửi bản giấy:*

- Ban QLDA ĐTXD thành phố;
- Lưu: VT, HS<sub>QLDA</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Hà Bắc**